

**MINISTERE DE
L'AGRICULTURE**

.....
OFFICE DU NIGER

.....
DIRECTION GENERALE



République du Mali
Un Peuple – un But – Une Foi



Contrat-Plan 2014-2018
État-Office du Niger-Exploitants Agricoles

Rapport d'exécution des engagements
2^{ème} Semestre 2018



Février 2019

SOMMAIRE

Sommaire	1
Liste des tableaux.....	2
Sigles et abreviations	3
Resume.....	4
I. Introduction.....	5
II. Point d'exécution des engagements	6
2.1. Objectif global.....	6
2.2. Objectif Spécifique 1 : Augmenter les superficies aménagées et poursuivre les travaux de rehabilitation	8
2.2.1. Résultats de l'Objectif Spécifique 1	8
2.2.2. Activités mises en œuvre par résultat	10
2.3. Objectif spécifique 2 : améliorer la maîtrise technique et financière de l'entretien des réseaux primaire, secondaire et tertiaire	13
2.3.1. Résultats de l'Objectif Spécifique 2	13
2.3.2. Activités mises en œuvre par résultats.....	17
2.4. Objectif spécifique 3 : améliorer la gestion de l'eau.....	23
2.4.1. Résultats de l'objectif spécifique 3	23
2.4.2. Activités mises en œuvre par résultat	23
2.5. Objectif spécifique 4 : poursuivre l'intensification de la riziculture, promouvoir les cultures de maraichage et améliorer la valorisation des produits agricoles, sylvo-pastorales et aquacoles.....	28
2.5.1. Résultats de l'objectif spécifique 4	28
2.6. Objectif spécifique 5 : améliorer la gestion du foncier	35
2.6.1. Résultats de l'objectif spécifique 5 : L'immatriculation des terres et le cadastrage des superficies mises en valeur sont réalisés	35
2.7. Objectif spécifique 6 : améliorer la gouvernance de la zone office du niger.....	37
2.7.1. Sous objectif 1 : améliorer le cadre institutionnel et partenarial de la zone	37
2.7.2. Sous objectif 2 : améliorer la gouvernance de l'Office du Niger	39
2.7.3. Sous objectif 3 : Professionnaliser les OP et responsabiliser les OP.....	46
III. Conclusion	47

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Niveau de réalisation de l'objectif global du Contrat-Plan 2014/2018	6
Tableau 2 : Niveau de réalisation des objectifs d'aménagements et de réhabilitations	8
Tableau 3 : Niveau de réalisation des entretiens primaires et secondaires	13
Tableau 4 : Niveau de réalisation des entretiens tertiaires.....	15
Tableau 5: Situation du recouvrement par zone du 31 mars et au 31 décembre 2018	20

SIGLES ET ABREVIATIONS

APD	Avant-Projet Détaillé
APS	Association des Producteurs de Semence
CAI	Complexe Agro Industriel
CCAE	Commission Centrale d'Approvisionnement en Engrais
CEFE	Centre d'Études de Formation des Entreprises
CLETC	China Light industry corp. for foreign Economic & Technical Cooperation
CP	Contrat-Plan
CPGFE	Comité Paritaire de Gestion des Fonds d'Entretien du réseau secondaire
CPGT	Comité Paritaire de Gestion des Terres
CSCOM	Centre de Santé Communautaire
CT	Collectivités Territoriales
DAF	Direction Administrative et Financière
DAGF	Direction de l'Aménagement et de la Gestion du Foncier
DAMR	Direction Appui au Monde Rural
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DGEMRH	Direction de la Gestion de l'Eau et de Maintenance du Réseau Hydraulique
DPS	Direction de la Planification et des Statistiques
EIES	Étude d'Impact Environnemental et Social
GDTE	Gestion Durable des Terres et de l'Eau
GIEF	Groupement d'Intérêt Économique Féminin
GIPD	Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs
HND	Hamady N'Djim
IER	Institut d'Économie Rurale
KIE	Kala Inférieur Est
MI	Mètre linéaire
NSUKALA	Nouvelle Société Sucrière du KALA
NVA	Nouveau Village Agricole
OERT	Organisation des Exploitants du Réseau Tertiaire
ON	Office du Niger
OP	Organisation Paysanne
OPV	Office de Protection des Végétaux
PADON 2	Programme d'Appui au Développement de l'Office du Niger – Phase 2
PAE	Programme Annuel d'Entretien
PAHA	Programme d'Aménagement Hydro-Agricole de la zone Office du Niger
PAMOCP	Programme d'Appui à la Mise en Œuvre du Contrat Plan de l'Office du Niger
PAPAM	Projet d'Accroissement de la Productivité Agricole au Mali
PAR	Plans d'Action de Réinstallation
PC	Personnel Computer
PDSEC	Programme de Développement Social, Économique et Culturel
PGES	Plans de Gestion Environnementale et Sociale
PMH	Pompe à Motricité Humaine
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
RIDON	Récupération et Intégration des Données de l'Office du Niger
SERP	Service d'Exploitation du Réseau Primaire
SIFOR	Système d'Information Forestier
SIGON	Système d'Information Global de l'Office du Niger
SIIG	Service Informatique et Information de Gestion
SOCAFON	Société Coopérative Artisanale des Forgerons de l'Office du Niger
SRI	Système de Riziculture Intensif

RESUME

Le Contrat-Plan 2014/2018, signé le 12 février 2014 entre l'État, l'Office du Niger et les Exploitants Agricoles, a pris fin le 31 décembre 2018. Les résultats obtenus pendant le second semestre 2018 se présentent comme suit :

Dans le cadre des études d'aménagement hydro agricole, aucune étude n'a été réalisée au cours de ce semestre. Cependant durant la période antérieure, huit (8) études ont été réalisées sur quatorze (14) prévues soit un taux de réalisation de 57,14%.

Durant ce second semestre 2018, 173 hectares ont été aménagés par les privés, soit un total de 2 859 hectares sur une prévision 7 235 ha, d'où un taux de réalisation de 39,51%.

Au compte de l'Etat, de 2014 à 2018, sur une prévision de 65 550 ha pour les nouveaux aménagements, 10 313 ha ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 15,73%. Au titre des réhabilitations 3 556 ha ont été réhabilités sur une prévision de 25 599 ha soit un taux 22,29%.

Dans le cadre de la gestion de l'eau et de la maintenance des réseaux hydrauliques, au 31 décembre 2018, le taux d'exécution physique de l'entretien du primaire est 99%, l'entretien du secondaire est de 88% et celui du tertiaire est de 64%. La consommation moyenne en eau pour la campagne agricole 2018/2019 à l'hectare est de 10 743m³/ha contre 10 687m³/ha en 2017/2018. Le nombre de jours avec moins de 40m³/s en aval de Markala est de 171 jours pour le premier semestre 2018 et aucun jour pour le second semestre 2018.

Dans le cadre de la production agricole, la quantité de riz paddy produite est de 754 225 tonnes pour un rendement rizicole 6,241t/ha obtenu en casier pendant l'hivernage 2017/2018 soit une augmentation de 5,24% par rapport à la campagne 2012/2013 (5,863 t/ha). La superficie totale mise en valeur en maraichage et diversification durant la contre saison 2018 est de 11 726 ha (de 8 714,29 ha à 11 726 ha) et constitue 8,58% des superficies totales aménagées (136 612 ha).

À la date du 20 août 2018, date limite de repiquage en zone ON, la superficie repiquée ou semée représentait 99,88% des superficies mises en valeur en hivernage et en casier. Ce qui dénote d'un bon respect du calendrier agricole par les exploitants.

Le 31 mars 2018, délai contractuel de paiement de 100% de la redevance eau par les exploitants agricoles, le montant recouvré était de 5 279 847 380 FCFA sur un montant à recouvrer de 6 908 242 622 FCFA, soit un taux de recouvrement de 76,42%. A la date du 31 décembre 2018, le montant recouvré est 6 297 535 141 F CFA soit un taux de 91,15%. En matière d'accès au crédit, le montant mobilisé a été de 2 972 119 597 FCFA sur un montant programmé de 3 008 908 066 FCFA, soit un taux de mobilisation 98,77% contre 67,81% au second semestre 2018. Les exploitants agricoles et les Organisations Paysannes ont remboursé 37,84% du crédit de campagne. Les paiements se poursuivront au cours du premier semestre 2019.

En matière de gouvernance, (i) chaque année, les états financiers de l'année antérieure sont élaborés et certifiés et les comptes des projets sont audités, (ii) le système informatique est continuellement amélioré, (iii) la rencontre périodique avec les PTF est régulièrement tenue, (iv) les actions d'amélioration du cadre de vie des agents se poursuivent avec les réhabilitations des bâtiments vétustes identifiés dans les zones et au siège (27 bâtiments réhabilités sur 66 identifiés, soit un taux de 25,75%).

I. INTRODUCTION

Le Contrat-Plan 2014/2018, signé le 12 février 2014 entre l'État, l'Office du Niger (ON) et les Exploitants Agricoles, a pour objectif global de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté au Mali par une croissance économique accrue.

Six (6) objectifs spécifiques doivent concourir à l'atteinte de cet objectif global, à savoir :

1. Augmenter les superficies aménagées et poursuivre les travaux de réhabilitation ;
2. Améliorer la maîtrise technique et financière de l'entretien des réseaux ;
3. Améliorer la gestion de l'eau ;
4. Améliorer les rendements rizicoles à l'hectare, promouvoir les cultures maraîchères et valoriser les produits agricoles, sylvopastorales et aquacoles ;
5. Améliorer la gestion du foncier ;
6. Améliorer la gouvernance de la zone Office du Niger.

Au terme du Contrat-Plan en 2018, l'Office du Niger devra atteindre une production de 1 122 350 tonnes de riz paddy avec une superficie exploitée en casier de 153 099 ha pour un rendement moyen de 6,52 tonnes par hectare.

Il y est indiqué que chaque acteur a la responsabilité de le décliner en plan annuel d'activités permettant de respecter les engagements pris. Ce plan précise, pour chaque engagement, les activités à mener dans l'année, le responsable, les délais et les moyens nécessaires pour leur réalisation.

Il est à noter que le programme « Initiative Riz », démarré depuis 2008 par le Gouvernement du Mali, a été reconduit pour la campagne agricole 2017/2018 à travers la subvention des intrants agricoles (engrais minéraux et organiques et semences de maïs hybrides).

La prévision de production de la campagne agricole 2017/2018 a été estimée à 1 001 345 tonnes de riz paddy contre 914 979 tonnes prévues dans le Contrat-Plan 2014/2018 pour la campagne précédente. La mise en œuvre du Plan de campagne 2017/2018 constitue une réponse à plusieurs engagements du Contrat-Plan 2014/2018, notamment en matière de production et de productivité agricoles.

Le financement du Contrat-Plan 2014/2018 est assuré à travers la dotation budgétaire de l'Etat et la redevance eau.

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre du suivi semestriel de la mise en œuvre du Contrat Plan 2014/2018. Son objet est de faire le point d'exécution des engagements des parties au cours du second semestre 2018.

II. POINT D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS

2.1. OBJECTIF GLOBAL

Résultat attendu du Contrat plan 2014/2018 : Contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté au Mali par une croissance économique accrue.

Tableau 1 : Niveau de réalisation de l'objectif global du Contrat-Plan 2014/2018

Indicateur global de performance													
Description	Objectif fixé en 2018	Objectif atteint											
		Campagne 2014/2015			Campagne 2015/2016			Campagne 2016/2017			Campagne 2017/2018		
		Tonnes de riz paddy											
		Prévue	Réalisée	Taux	Prévue	Réalisée	Taux	Prévue	Réalisée	Taux	Prévue	Réalisée	Taux
Tonnes de riz paddy produits	1 122 350	754 783	690 132	91,43%	814 993	708 421	86,92%	912 589	731 961	80,20%	1 001 064	754 225	75,34%

Indicateur global de performance				
Description	Objectif fixé en 2018	Objectif atteint		
		Campagne 2018/2019		
		Tonnes de riz paddy		
		Prévue	Réalisée	Taux
Tonnes de riz paddy produits	1 122 350	1 122 350		

Pour la campagne 2018/2019, les données définitives de la production de riz paddy ne sont pas disponibles. La contre saison riz est en cours.

Pour la campagne 2013/2014, les données sont les suivantes :

Tonnes de riz paddy

- Prévue 737 465
- Réalisée 717 993
- Taux 97,35%

Durant la mise en œuvre du Contrat Plan, les prévisions de superficies croissent à un taux constant (5% par an) tandis que le taux de réalisation diminue d'année en année (91% en 2014/15, 87% en 2015/16 et 80% en 2016/17 et 75% en 2017/2018). Cette diminution s'explique par la non-réalisation des prévisions d'aménagement et de réhabilitation.

2.2. OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : AUGMENTER LES SUPERFICIES AMENAGEES ET POURSUIVRE LES TRAVAUX DE REHABILITATION

2.2.1. RESULTATS DE L'OBJECTIF SPECIFIQUE 1

Résultat attendu 1.1 : Aménager 65 550 ha de nouvelles terres pour la production de riz et réhabiliter 25 599 ha d'aménagements existants

Tableau 2 : Niveau de réalisation des objectifs d'aménagements et de réhabilitations

Description	Indicateurs de performance													
	Objectif												Durée Contrat-Plan	
	2014		2015		2016		2017		2018			Fixé	Atteint	Taux
	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Taux	Fixé	Atteint	Taux
Nombre d'ha aménagés annuellement / nombre d'ha programmés annuellement	4 112	4 758	10 574	2 610	14 750	2 945	17 235	2 686	18 879	2 859	15,14	65 550	15 858	24,19
Nombre d'ha réhabilités annuellement / nombre d'ha programmés annuellement	2 695	950	4 566	0	6 500	0	8 104	2 036	3 734	1 443	38,64	25 599	4 429	17,30

Commentaires :

- le taux de réalisation est de 24,19% pour la durée du Contrat Plan pour «Nombre d'ha aménagés annuellement / nombre d'ha programmés annuellement »
- le taux de réalisation est de 17,30% pour la durée du Contrat Plan pour «Nombre d'ha réhabilités annuellement / nombre d'ha programmés annuellement ».

La situation des extensions et des réhabilitations est la suivante :

• Extensions réalisées : ha

- Siengo : 1 363 ha ;
- Sabalibougou : 2 200 ha ;
- Touraba : 413 ha ;
- Privés : 3 447 ha (dont 875 ha de CAI) ;
- Molodo Nord (Tranche I et II) 2 500ha ;
- Ké-Macina - Ziranikoro: 390 ha;
- Autres privés 5 545

TOTAL: 15 858 ha

• Réhabilitations réalisées : ha

- Choualani Siribala Coro : 350 ha.
- Plaine Amont : 300 ha ;
- N'Dilla : 300 ha
- Partiteur M6 à M10 : 1 016 ha
- Partiteur M19 à F1 : 1 020 ha
- Partiteur M2 : 673 ha
- Partiteur M11 à M12 bis : 570 ha ;
- (suite) Partiteur M19 à F1 : 200 ha

TOTAL: 4 429 ha

• Travaux en cours :

- Partiteurs M6 à M18 de Molodo: 3 426 ha;
- Touraba 1 761 ha;
- Partiteur M2: 1 745 ha
- Partiteur M3, M4, M5: 1 140 ha
- Retail IV & Retail IV bis :1 230 ha+816 ha
- Tiongoni PAPAM: 500 ha

TOTAL: 10 618 ha

NB : Durant le 2^{ème} semestre 2018, une tranche de 570 ha du chantier de réhabilitation des 3 426ha de PRESA DCI a été réceptionnée; une tranche de 200 ha du chantier des 1 400 ha de Molodo Nord et une tranche de 673 ha du chantier de réhabilitation du patiteur M2 (1745 ha) du PAON ont été réceptionnées

Résultat attendu 1.2 : Aménager 16 080 ha de canne à sucre

Indicateurs de performance		
Description	Objectif fixé	Objectif atteint
Nombre d'ha aménagés annuellement / nombre d'ha programmés annuellement	16 080 ha	6 606 ha

Commentaires : Le taux global de réalisation est de 41,08% sur toute la durée du Contrat Plan. Cette réalisation concernent uniquement N-SUKALA. Aucune extension n'a été réalisée durant le second semestre 2018.

2.2.2. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTAT

2.2.2.1. Résultat 1.1 : Aménager 65 550 ha de nouvelles terres pour la production de riz et réhabiliter 25 599 ha d'aménagement existants

2.2.2.1.1. Engagements de l'État

Activité N°1 : Assurer les financements pour les études et les travaux d'aménagement, de réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles incluant les dossiers environnementaux

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Financement mobilisé / financement nécessaire	100%	0%	0%

Commentaires : le financement mobilisé durant la période 2014-2018 s'élève à 110 631 247 643 F CFA sur un financement total nécessaire 422 809 036 572 F CFA pour toute la durée du Contrat Plan, soit un taux de 26,16%.

Activité N°2 : Assurer la prise en compte des recommandations des dossiers environnementaux, à travers la mise en place d'un dispositif de suivi des projets ayant fait l'objet d'étude d'impact.

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Un dispositif est mis en place pour le contrôle de la mise en œuvre des recommandations des études d'impact.	Dès 2014	Réalisé	Réalisé

Commentaires : En application du décret N°08-346 P/RM du 26 juin 2008, modifié par le décret N°09-319 P/RM du 26 juin 2009 relatif à l'Etude d'Impact Environnemental et Social, le processus d'acquisition du Permis Environnemental se fait en collaboration avec la Direction Nationale de l'Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) et ses services déconcentrés. Pour améliorer ce cadre de collaboration, l'ON a mis en place suivant Décision N° 225/PDG/DAF/SA du 20 décembre 2013 un Service de Suivi Environnemental et Social (SSES).

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} Semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de recommandations mises en œuvre dans les délais / nombre de recommandations programmées sur la période.	100%	100%	100%

Commentaires : En ce qui concerne les projets (i) PADON 2 de Niono et (ii) Aménagement de 3 200 ha du Nouveau Village Agricole (NVA), le processus de signature du Permis Environnemental et Social est en cours.

Pour les projets (i) PAON, réhabilitation de 1 745 hectares et 1 140 hectares à Molodo et (ii) réhabilitation de 3 426 hectares du PRESA-DCI à Molodo, la mise en œuvre de leurs Plans d'Action de Réinstallation (PAR) et leurs Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) sont en cours.

Activité N°3 : Créer les conditions d'incitation de l'investissement privé (aménagement, production, infrastructures de transformation et conservation), à travers la prise d'un décret d'allègements fiscaux au bénéfice des investisseurs privés dans la zone de l'Office du Niger, valable pour la durée du contrat-plan.

Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif fixé	2^e Sem. 2018	Rappel 1^{er} sem 2018
Un décret d'allègement fiscal pour l'investissement en zone ON est pris	Dès 2014	Réalisé	Réalisé

Commentaires : La loi n°2012-016/ du 27 février 2012 portant code des investissements offre des allègements fiscaux pour l'investissement au Mali dont la zone Office du Niger. Il a été demandé de se référer à la loi citée ci-dessus.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2018	Rappel 2017
Le niveau des investissements privés nouveaux a augmenté	2 500 ha	2 859 ha	2 686 ha

Commentaires : cette réalisation (2 859 ha) concerne les petits promoteurs sur l'ensemble de l'Office du Niger (zones de M'Bewani, Niono, N'Debougou, Molodo, Kolongo, Kouroumari et Ké-Macina).

Indicateurs de performance					
Description	Objectif	2^e Semestre 2018		Rappel 1^{er} semestre 2018	
Nombre de conventions signées après consultation de l'ON / nombre total de conventions signées	100%	Paramètres		0%	
		Nombre de conventions signées après consultation de l'ON			0
		Nombre total de conventions signées			0
		Taux			0%

Commentaires : Aucune convention n'a été signée au cours de ce second semestre 2018.

Cependant au cours de la durée du Contrat Plan, deux conventions ont été signées en 2016 par l'Etat avec la société Turque TOYA pour 30 000 ha et une société chinoise de production cotonnière pour 30 000 ha. L'ON a été impliqué dans le processus de négociation de ces deux conventions.

2.2.2.1.2. Engagement de l'Office du Niger

Activité N°1 : Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'exécution des études (89 780 ha d'extension et 6 620 ha de réhabilitation) et des travaux d'extension des aménagements (pour 65 550 ha) et de réhabilitation des casiers (pour 25 599 ha).

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance													
Description	Objectif CP	Objectif											
		2014		2015		2016		2017		2018		Durée Contrat Plan	
		Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint
Nombre d'études réalisées / nombre d'études programmées annuellement	14 (100%)	5	0	4	0	2	3	2	5	1	1	14	9 (64,28%)

Commentaires : Durant la période du 2^{ème} semestre 2018, une étude a été réalisée (N'Débougou IV) et une autre a démarré (Sossé Sibila).

Indicateurs de performance														
Description	Objectif CP	Objectif												
		2014		2015		2016		2017		2018		Durée du Contrat Plan		
		Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Taux
Nombre d'ha aménagés et réhabilités / nombre d'ha programmés annuellement	91 149 ha (100%)	6 807	6 807	15 140	8 108	21 250	6 716	25 339	4 721	22 613	4 829	91 149	20 287	22,26%

Commentaires : Durant le 2^{ème} semestre 2018, une tranche de 570 ha du chantier de réhabilitation des 3 426ha de PRESA DCI a été réceptionnée et une tranche de 200 ha du chantier des 1 400 ha de Molodo Nord , une tranche de 673 ha du PAON sur le M2 et Autres privés 2 859 ha.

Les superficies aménagées et réhabilitées par site au cours du Contrat Plan 2014/2018 sont : Siengo : 1 363 ha ; Sabalibougou : 2 200 ha ; Complexe Agro Industriel: 875 ha ; Touraba : 413 ha ; Plaine Amont : 300 ha ; N'Dilla : 300 ha ; Molodo Nord (Tranche I et II) 2 500 ha ; Ké-Macina - Ziranikoro: 390 ha; Choualani Siribala Coro : 350 ha ; N-Sukala : 6 606 ha ; PRESA DCI 1 586 ha, Molodo : 1220 ha et autres privés : 5 545 ha

Activité N°2 : Assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’exécution des études et travaux d’extension et de réhabilitation du réseau primaire d’irrigation et de drainage

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{eme} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} sem. 2018
Nombre d’études réalisées/nombre d’études programmées annuellement	100%	100%	0%

Commentaires : Durant ce second semestre, une étude a été réalisée (N’Débougou IV) et une autre a démarré (Sossé Sibila).

Indicateurs de performance													
Description	Objectif 2014		Objectif 2015		Objectif 2016		Objectif 2017		Objectif 2018		Durée du Contrat Plan		
	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Taux
Nombre de km aménagés et réhabilités / nombre de km programmés annuellement.	95	45	105	0	255	0	69	0	50	53	574	53	9,23

Commentaires : Au cours de ce second semestre, les 55 km du drain KIO et Bounou Boua ont été réceptionnés.

2.3. OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : AMELIORER LA MAITRISE TECHNIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTRETIEN DES RESEAUX PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TERTIAIRE

2.3.1. RESULTATS DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 2

Résultat attendu 2.1 : La maîtrise technique et financière de l’entretien des réseaux primaire et secondaire est améliorée

Tableau 3 : Niveau de réalisation des entretiens primaires et secondaires

Indicateurs de performance																
Description	Objectif fixé															
	2014				2015				2016				2017			
	Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé	
	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien primaire (PAE I) réalisé / PAE I programmé	1,35	0,8	47,95%	78%	1,4	1,4	99,44%	100%	1,4	1,5	100%	101%	1,6	1,2	77%	96%
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien secondaire (PAE II) réalisé / PAE II programmé.	3,1	2,3	68,60%	93%	3,4	2,3	70,94%	102%	3,8	2,2	64,80%	114%	4,3	2,6	60%	86%

Unités : Milliards F CFA

Indicateurs de performance				
Description	Objectif fixé			
	2018			
	Fixé		Réalisé	
	CP	PAE	CP	PAE
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien primaire (PAE I) réalisé / PAE I programmé	1 650 613 222	1 783 560 000	108%	99%
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien secondaire (PAE II) réalisé / PAE II programmé	4 845 698 500	3 190 870 250	66%	88%

Chiffres du Réseau Primaire : **2014** : CP 1 357 963 583 FCFA ; PAE 838 698 000 FCFA ; PAE réalisé 651 198 000 FCFA ;
2015 : CP 1 425 861 762 FCFA ; PAE 1 418 002 000 FCFA ; PAE réalisé 1 418 002 000 FCFA ;
2016 : CP 1 497 154 850 FCFA ; PAE 1 497 155 000 FCFA ; PAE réalisé 1 514 293 000 FCFA ;
2017 : CP 1 572 012 593 FCFA ; PAE 1 206 915 000 FCFA ; PAE réalisé 1 160 335 694 FCFA.
2018 : CP 1 650 613 222 F CFA ; PAE 1 783 560 000 F CFA ; PAE réalisé 1 769 651 375 F CFA

Chiffres du Réseau Secondaire : **2014** : CP 3 153 130 880 FCFA ; PAE 2 317 651 000 FCFA ; PAE réalisé 2 163 339 513 FCFA ;
2015 : CP 3 425 399 000 FCFA ; PAE 2 375 714 998 FCFA ; PAE réalisé 2 430 287 977 FCFA ;
2016 : CP 3 847 063 500 FCFA ; PAE 2 191 009 000 FCFA ; PAE réalisé 2 492 980 242 FCFA ;
2017 : CP 4 295 729 000 FCFA ; PAE 2 562 283 985 FCFA ; PAE réalisé 1 196 081 299 FCFA.
2018 : CP 4 845 698 500 F CFA ; PAE 3 190 870 250 F CFA ; PAE réalisé 2 792 209 766 F CFA

Commentaires : pour le deuxième semestre 2018, le taux de réalisation est 99% pour le réseau primaire et 88% pour le secondaire.

Résultat attendu 2.2 : L'entretien du réseau tertiaire par les exploitants agricoles est amélioré

Tableau 4 : Niveau de réalisation des entretiens tertiaires

Description	Indicateurs de performance															
	Objectif															
	2014				2015				2016				2017			
	Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé	
CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien tertiaire (PAEIII) réalisé / PAE III programmé	1,07	1,1	78,5 %	76%	1,2	1,4	60,41 %	64%	1,3	1,5	53 %	62%	1,4	1,1	60%	51%

Unités : Milliards F CFA

Description	Indicateurs de performance			
	Objectif fixé			
	2018			
	Fixé	Réalisé	Fixé	Réalisé
	CP	PAE	CP	PAE
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien tertiaire (PAEIII) réalisé / PAE III programmé	1 423 553 065	1 118 098 845	79%	64%

Chiffres du Réseau Tertiaire :

2014 : CP 1 074 905 340 FCFA ; PAE 1 108 915 585 FCFA ; PAE réalisé 843 849 355 FCFA ;

2015 : CP 1 174 905 340 FCFA ; PAE 1 108 915 585 FCFA ; PAE réalisé 709 847 575 FCFA ;

2016 : CP 1 287 401 286 FCFA ; PAE 1 108 915 585 FCFA ; PAE réalisé 682 010 370 FCFA ;

2017 : CP 1 373 502 546 FCFA ; PAE 1 099 277 025 FCFA ; PAE réalisé 556 700 570 FCFA.

2018 : CP 1 423 553 065 F CFA ; PAE 1 118 098 845 F CFA ; PAE réalisé 715 822 025 FCFA

Commentaires : Pendant ce semestre le taux de réalisation de l'entretien tertiaire est de 64%.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} Semestre 2018	Rappel 2017
Nombre d'ha inondés en raison d'un mauvais drainage/nombre total d'ha en (casier)	<1%	0%	1,19%

Commentaires : La superficie dégrévée pour la campagne agricole 2018/2019 est de 1 450,6443 hectares, soit un taux 1,48% contre 2,80% en 2017/2018.

2.3.2. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTATS

2.3.2.1. Résultat 2.1 : La maîtrise technique et financière de l'entretien des réseaux primaire et secondaire est améliorée

2.3.2.1.1. Engagements de l'État

Activité N°5 : Financer les travaux d'entretien du réseau primaire (y compris le barrage de Markala, ses ouvrages et les réparations d'urgence, la maîtrise d'ouvrage délégué, le conseil rural), à travers la mobilisation de la dotation budgétaire pour les 5 ans évalués à hauteur de 34 701 823 678 FCFA.

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} Semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Montant annuels mobilisés lors du 1 ^{er} semestre/montants programmés annuellement	100%	45,33%	17,73%

Commentaires : pour l'année 2018, le montant annuel programmé dans le Contrat Plan est 7 333 928 330 F CFA. Sur ce montant l'Etat a versé à l'Office du Niger au premier semestre 2018 un montant 1.300.000.000 F CFA soit un taux de 17,73%.

Au second semestre 2018, l'Etat a versé à l'Office du Niger un montant de 800.000.000 F CFA, soit un versement cumulé de 2.100.000.000 F CFA, soit une réalisation de 28,63%

Suite à l'arbitrage budgétaire de 2018, l'Etat a accordé 5.000.000.000 CFA sur le montant annuel 2018 programmé dans le Contrat Plan de 7 333 928 330 F CFA.

Pour le premier semestre, l'ouverture du crédit a porté sur un montant de 1 900 000 000 F CFA sur lequel 1 300 000 000 F CFA ont été mobilisés.

Pour le second semestre 2018, l'ouverture du crédit a porté sur un montant de 1 425 000 000 F CFA sur lequel 800 000 000 F CFA a été mobilisé. Donc par rapport à l'ouverture du crédit, le taux de mobilisation est de 66,5% par rapport au montant de l'arbitrage budgétaire et de 45,33% par rapport au montant inscrit au Contrat plan au titre de l'année 2018.

Ainsi au cours de l'année 2018, la situation est la suivante :

* montant annuel programmé dans le Contrat Plan	7.333.928.330 f CFA
*dotation budgétaire de l'Etat	5.000.000.000 f CFA
*ouverture de crédit	3.325.000.000 f CFA
*montant mobilisé	2.100.000.000 f CFA
*montant mobilisable	1.225.000.000 f CFA
*fonds perdus	4.008.928.330 f CFA

2.3.2.1.2. Engagements de l'Office du Niger

Activité N°3 : Assurer la disponibilité des ressources financières par l'affectation d'au moins 50% de la redevance aux travaux d'entretien du réseau secondaire

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif fixé	2018	Rappel 2017
Prévisions PAE (Plan Annuel d'Entretien) secondaire programmé / Montant redevance encaissée	≥ 50%	51,08%	50,98%

Montant alloué à l'entretien du secondaire PAE 2018 : 3 190 870 250 F CFA

Montant total de redevance recouvré : 6 245 756 005 F CFA, soit 51,08% de la redevance recouvrée allouée à l'entretien du réseau secondaire.

Montant de la redevance alloué à l'entretien du réseau primaire : 132 947 000 F CFA en 2018.

Commentaire : compte tenu de la faiblesse de la dotation de l'Etat pour l'entretien du primaire, le montant de la redevance eau alloué à l'entretien du réseau primaire augmente d'année en année. Ceci affecte négativement le niveau d'entretien du réseau secondaire.

Activité N°4 : Exécuter les travaux d'entretien primaire et secondaire ainsi que les réparations d'urgence

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Par type de PAE (primaire et secondaire) : quantité (m ³ , m ² , km...) exécutée avec Procès-Verbal de Réception Définitive (travaux) réalisés / quantité prévue dans le marché.	100%	Primaire : 100% Secondaire : 95%	Primaire : 95% Secondaire : 87%
Par type de PAE (primaire et secondaire) : nombre de marchés avec PV R réalisé/nombre de marchés programmés	100%	Primaire : 100% Secondaire : 100%	Primaire : 100% Secondaire : 100%

Commentaires : au 31 décembre 2018, l'exécution physique du PAE est à 100% pour le réseau primaire et 95% pour le réseau secondaire. Tous les marchés programmés ont été réalisés avec procès-verbal de réception.

Activité N°5. Assurer le contrôle régulier et annuel de la qualité d'entretien des travaux périodiques du réseau primaire et secondaire

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de rapports de supervision	100%	100%	51,02%

produits/nombre total de marchés exécutés			
---	--	--	--

Commentaires : À l'Office du Niger, les travaux d'entretien sont contrôlés à plusieurs niveaux (Comité Paritaire de Gestion des Fonds d'Entretien, Direction de zone, Division Gestion Eau et Maintenance du Réseau, Direction Gestion Eau et Maintenance du Réseau). Ces contrôles sont suivis de réunions de chantiers sanctionnées par des rapports.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de rapports de supervision et de contrôle enregistrés dans SIGON / nombre total de marchés exécutés.	100%	En cours	En cours

Commentaires : Cette année des équipes ont sillonné toutes les zones afin de finaliser les paramétrages et la mise en œuvre du logiciel SIGON dans le but de produire tous nos résultats à travers SIGON. Le logiciel SIGON n'est pas encore opérationnel pour cet indicateur.

Activité N°6. Assurer la programmation des entretiens et le suivi technique et financier des travaux du primaire et du secondaire par l'utilisation du logiciel SIGON dans toutes les zones (module facturation et entretien) et au SERP (module entretien).

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de travaux d'entretien programmés et facturés à l'aide de SIGON / Nombre total de travaux d'entretien exécutés	100%	37,5%	12,5%

Commentaires : l'estimation de ce taux a été faite sur la base du nombre de PAE en cours d'exécution dans les 7 zones et au SERP de Markala à l'aide du logiciel SIGON, soit 8 au total. A ce jour, les PAE des zones de Kolongo, de Kouroumari et de Molodo sont entièrement enregistré et suivi à l'aide de SIGON.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre d'indicateurs globaux de performance d'entretien produits par SIGON / Nombre total d'indicateurs à produire.	100%	0%	0%

Commentaires : Les indicateurs globaux de performance de l'entretien ne pourront être produits qu'à la fin de la campagne d'entretien et après l'enregistrement de l'ensemble des données dans SIGON.

Activité N°7. Assurer la formation des membres des comités paritaires de gestion du fonds d'entretien et des comités paritaires de partiteurs

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance

Description	Objectif fixé	2 ^{ème} Semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre cumulé de membres formés / nombre total de membres	100% des membres formés en 2018 avec une progression linéaire	100%	100%

Commentaires : les membres des comités paritaires de gestion du fonds d'entretien et des comités paritaires de partiteurs sont en général formés sur leurs attributions après élections et tout au long de leur mandat en fonction des besoins exprimés ou constatés. Par ailleurs, les Divisions Gestion Eau des zones forment régulièrement les membres du CPGFE sur des thématiques jugées utiles à l'accomplissement de leurs missions.

2.3.2.1.3. Engagement des Exploitants Agricoles

Activité N°1 : Procéder au paiement de 100% de la redevance dans les délais

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif fixé	2 ^{ème} semestre 2018	1 ^{er} semestre 2018
Montant reçu par DAF ON au 31 mars / montant facturé par SIGON	100%	31 Dec 91,15%	31 mars : 76,42%

Tableau 5: Situation du recouvrement par zone du 31 mars et au 31 décembre 2018

ZONES	Montant à recouvrer	Montant recouvré au 31 mars 2018	Taux au 31 mars 2018 (%)	Montant recouvré au 31 déc 2018	Taux au 31 déc 2018 (%)
Kolongo	831 114 231	670 331 699	80,65%	764 195 620	91,95
Niono	1 005 368 997	824 867 637	82,05%	965 244 352	96,01
Molodo	705 256 134	576 604 995	81,76%	657 580 986	93,24
N'Débougou	1 401 793 628	1010 549 550	72,08%	1 299 367 214	92,69
Kouroumari	1 174 112 468	912 038 892	77,68	1 036 086 829	88,24
M'Béwani	1 146 202 943	766 512 257	66,87	939 766 706	81,99
Ké-Macina	644 394 221	518 942 850	77,00%	635 293 434	98,59
TOTAL	6 908 242 622	5 279 847 380	76,42%	6 297 535 141	91,15

Commentaires : Le montant recouvré dans le délai contractuel du **31 Mars 2018** a été de **5 279 847 380 FCFA** sur un montant à recouvrer de **6 908 549 146 FCFA**, soit un taux de recouvrement de **76,42%**. Le montant recouvré à la date du **31 décembre 2018** est de **6 297 353 141 F CFA**, soit un taux de recouvrement de **91,15%**.

Résultat 2.2 : L'entretien du réseau tertiaire par les exploitants agricoles est amélioré

2.3.2.1.4. Engagement de l'Office du Niger

Activité N°8 : Rendre responsables les OERT pour l'entretien des tertiaires, le contrôle de l'entretien et l'application des procédures d'éviction

Cette activité est évaluée à travers 5 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre. 2018
Une décision de responsabilisation des OERT est prise par l'ON et Un comité paritaire existant est responsabilisé pour le suivi de l'entretien des tertiaires	Dès 2014	Existe (Activité constante)	Existe (Activité constante)

Commentaires : Le décret de gérance (N°2014-0896/P-RM du 12 décembre 2014) confie la responsabilité de l'entretien du réseau tertiaire aux exploitants agricoles. En vue de rendre effective cette responsabilité, l'ON a incité les Exploitants Agricoles à s'organiser en OERT autour de chaque arroseur. Après leur mise en place, les OERT bénéficient constamment de l'appui des services techniques de l'ON en matière de gestion des organisations, de formation et de sensibilisation des membres et en matière de définition des PAE, de réalisation et de suivi technique des travaux d'entretien.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre. 2018
Un programme de formation des comités paritaires d'OERT est mis en œuvre par l'ON	100% dès 2014	100%	100%

Commentaires : Dès la mise place d'une OERT, ses membres bénéficient d'une formation dispensée par les structures techniques des zones de production sur des thèmes comme la gestion des organisations, la définition des stratégies d'entretien, la mise en place des cotisations, l'élaboration des PAE, la réalisation et le suivi des travaux.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Un programme annuel d'entretien des tertiaires est élaboré par zone (nombre OERT ayant un programme/nombre total	Dès 2014 annuellement	100%	100%

Commentaire : Pour élaborer le PAE de l'Office du Niger, les agents de la DGEMRH définissent avec chaque OERT les besoins d'entretien de son réseau tertiaire. C'est la compilation de l'ensemble des besoins retenus qui forme le PAE tertiaire de l'Office du Niger à partir duquel les agents évaluent le taux de réalisation de l'entretien tertiaire. Il faut toutefois noter que le programme est bien là, mais peu d'OERT formalisent leur PAE. Ce taux est cependant variable d'une zone à l'autre.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Une procédure d'éviction pour non entretien des tertiaires est définie par le comité paritaire responsabilisé pour l'entretien tertiaire	À partir de 2015	En cours	En cours

Commentaires : Le décret de gérance prévoit l'éviction d'un exploitant pour non ou mauvais entretien de son réseau tertiaire. Toutefois, cette disposition n'a jamais été formellement appliquée. Par OERT, plusieurs stratégies de sanction ou de compensation ont été définies :

- fermeture de l'arroseur jusqu'à ce qu'il soit totalement entretenu ;
- paiement d'un montant correspondant à la valeur des travaux non réalisés ;
- pression sociale au sein des villages.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Nombre de travaux contrôlés / Nombre de travaux exécutés dans les PAE III	100%	100%	100%

Commentaires : Les Divisions Gestion Eau et Maintenance du Réseau Hydraulique (DGEMRH) ont contrôlé l'ensemble des travaux d'entretien du réseau tertiaire réalisés par les exploitants agricoles. Elles y ont été assistées par des missions de supervision de la Direction Gestion Eau et Maintenance du Réseau Hydraulique (DGEMRH).

2.3.2.1.5. Engagement des Exploitants Agricoles

Activité N°9 : Définir par OERT la stratégie annuelle d'entretien, fixer les cotisations en conséquence, convenir et réaliser les travaux d'entretien et les procédures d'application des sanctions.

Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre. 2018
Un programme annuel d'entretien est établi par OERT	100% en fin 2018	100%	100%

Commentaire : Dans le cadre de l'élaboration du PAE de l'Office du Niger, les agents de la DGEMRH Zone définissent avec chaque OERT les besoins d'entretien du réseau tertiaire. C'est la compilation de ces besoins qui constitue le PAE tertiaire de l'Office du Niger à partir duquel les agents évaluent le taux de réalisation de l'entretien du réseau tertiaire.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
La stratégie annuelle d'entretien est définie et la cotisation fixée par exploitant membre d'OERT	100% en 2018	100%	100%

Commentaires : Toutes les OERT ont adopté une stratégie d'entretien du réseau tertiaire :

- **(i)** Exécution physique des travaux d'entretien du réseau tertiaire (chacun s'occupe de la portion au droit de sa parcelle) ;
- **(ii)** Cotisation en nature (quantité de paddy par hectare) ou en espèces (montant par hectare) ;

- (iii) Combinaison des deux stratégies précédentes avec réalisation physique des travaux pour ceux qui en ont la possibilité et cotisation en espèce pour ceux qui n'ont pas cette possibilité (généralement, les non-résidents).

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Quantité (km, m ³ ...) de réseau tertiaire entretenu / quantité programmée	100% en 2018	64%	23%

Quantité (km, m³...) de réseau tertiaire entretenu : 715 822 025 F CFA

Quantité programmée : 1 118 098 845 F CFA

Commentaires : le taux de réalisation s'est amélioré pendant ce deuxième semestre 2018 par rapport à celui de du 1^{er} semestre 2018, grâce aux actions d'information et de sensibilisation.

2.4. OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : AMELIORER LA GESTION DE L'EAU

2.4.1. RESULTATS DE L'OBJECTIF SPECIFIQUE 3

Résultat 1 : Les consommations d'eau à l'hectare sont réduites de 5% par an

Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	
		Paramètres	Valeurs (m ³ /ha)
Consommation d'eau hivernage/ ha au niveau partiteur année n / consommation d'eau hivernage/ ha au niveau partiteur année n-1	Diminution de 5% /an	Consommation d'eau hivernage/ ha au niveau partiteur année n (2018)	10.743
		Consommation d'eau hivernage/ ha au niveau partiteur année n-1 (2017)	10.687
		Taux	+0,52%

Commentaires : Pendant l'hivernage 2018, la consommation d'eau à l'hectare au niveau partiteur est de 10.742 m³ /ha contre 10.687 m³ /ha en 2017, soit une légère augmentation de 0,50%.

Situation récapitulative de la consommation d'eau sur la durée du Contrat Plan

Années	2013 (Réf)	2014	2015	2016	2017	2018	
Consommation d'eau (m ³ /ha)	13.539	11.251	10.733	12.578	10.687	10.743	
Indicateur	Réalisation inter-annuelle		-16,90	-4,60	+17,19	-15,03	+0,52
	Réalisation sur période du Contrat plan	-20%					

2.4.2. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTAT

2.4.2.1. Résultat 3.1 : Les consommations d'eau à l'hectare sont réduites de 5% par an.

2.4.2.1.1. Engagements de l'État

Sous objectif 1 : Améliorer le suivi des consommations sur l'ensemble du réseau et son pilotage

Activité N°6. Assurer une disponibilité minimum de 40 m³/s en aval de Markala dans le fleuve Niger en période d'été

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	1^{er} semestre 2018
Nombre de jours dans l'année avec moins de 40 m ³ /s en aval de Markala	0 jour	0	171 jours

Commentaires : Le nombre de jours avec moins de 40 m³/s en aval du barrage de Markala a été de 171 jours du 1^{er} janvier au 30 juin 2018 et aucun jour du 1^{er} juillet au 31 décembre 2018. Cette situation est due à plusieurs facteurs qui ne sont pas maîtrisés par l'Office du Niger, notamment l'hydraulicité du fleuve à cause du déficit pluviométrique, la gestion de la retenue de Sélingué par EDM-SA (les lâchers d'eau sont conditionnés par la satisfaction des besoins en électricité de Bamako).

2.4.2.1.2. Engagement de l'Office du Niger

Sous objectif 1 : Améliorer le suivi des consommations sur l'ensemble du réseau et son pilotage

Activité N°9 : Assurer le suivi de la consommation en eau au niveau distributeur, partiteur et pour le pilotage de la gestion de l'eau au niveau de chaque zone et au siège par l'utilisation du logiciel SIGON

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Nombre d'infrastructures utilisées dans SIGON/nombre d'infrastructures totales répertoriées	100%	91 72%	En cours

Commentaires : l'enregistrement des infrastructures hydrauliques dans SIGON est terminé. La saisie des relevés de consommation d'eau est en cours dans toutes les zones.

Le niveau de saisie se présente comme suit par zone :

Zones	Canaux	Ouvrages
M'Bèwani	701	561
Kolongo	1 549	1 837
Ké Macina	249	249
Niono	901	1 180
Molodo	188	42
N'Débougou	1 489	1 321
kouroumari	1 819	1 079
Total	6 896	6 268

Activité N°10 : Fournir de l'eau en quantité et en temps voulu selon les besoins des cultures et les disponibilités au niveau de Markala

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Le nombre de crises d'eau	0	5	6

Commentaires : quelques crises d'eau (5) ont été observées (Molodo, N'Débougou et Kouroumari) de juillet à décembre suite à des brèches dans le falas de Molodo.

Activité N°11 : Mettre en place une régulation performante sur les gros canaux adducteurs

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Un dispositif de régulation est élaboré et mis en œuvre	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

Commentaires : La régulation est permanente sur les gros adducteurs ; cependant, elle est faite au moyen de vannes plates (les prises du Point A et B) dont la manipulation se fait par commande électrique. Les abaques sont renseignés quotidiennement.

Activité N°12. Mener des tests participatifs de tarification volumétrique et tester les outils de suivi des consommations en eau

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Un programme est formulé et mis en œuvre	Dès 2015	Non exécuté	Non exécuté

Commentaires : Une étude participative de faisabilité de la tarification volumétrique a été réalisée depuis 2011. Le test n'a pas encore démarré, faute de financement.

Sous objectif 2 : Clarifier les rôles et mandats des acteurs de la gestion de l'eau et consolider leurs capacités

Activité N°13. Appuyer la création des organisations des faitières des OERT

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de concertations organisées	> 2 par an	0	0

Commentaires : Aucune concertation n'a eu lieu au cours de ce semestre. Cependant au cours de la mise en œuvre du Contrat Plan, 6 concertations ont été réalisées. L'objectif est d'amener les OERT à se constituer en faitière autour de leur partiteur.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Les comités paritaires (CPGT, CPGFERS) sont renouvelés	Dès 2015	Exécuté	Exécuté

Commentaires : Tous les comités paritaires ont été renouvelés en 2015.

Activité N°14. Assurer le renforcement des capacités des agents chargés de la gestion de l'eau et de l'entretien des réseaux au siège et dans les zones

Cette activité est évaluée à travers 9 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Réalisation du système de mesure du niveau de la nappe souterraine et de suivi des eaux de drainage	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

Commentaires : Suite aux difficultés d'exécution de cette recommandation, la 8^{ème} session du Comité de Suivi a demandé de faire une revue documentaire sur les différentes études réalisées sur le niveau de la nappe phréatique.

Ainsi la revue documentaire a porté sur « *Évaluation quantitative et qualitative des ressources en eau souterraine de la zone de l'Office du Niger (ON), RAPPORT SYNTHÉTIQUE DE LA PHASE 1, Juin 2011, AHT Group AG / BETICO* ».

La conclusion a été la suivante : une irrigation par des eaux souterraines comme alternative aux eaux de surface n'est pas rentable dans les périmètres existants. Elle ne peut que jouer un rôle comme source de substitution des eaux de surface lors de la contre-saison froide ou comme source d'appoint dans la satisfaction des besoins en eau d'irrigation, soit en hivernage comme complément au début de la saison avant l'installation des pluies ou pendant la contre saison chaude, surtout pour des cultures annuelles/pérennes comme la canne à sucre ou des manguiers.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Formuler un système de suivi et d'analyse des pertes de charge sur les réseaux primaire et secondaire	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

Commentaires : Dans le cadre du système de suivi et d'analyse des pertes de charge sur les réseaux primaire et secondaire, tous les ouvrages ont été équipés d'échelles et d'abaques.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Formuler un système de suivi et d'analyse de l'efficacité de transport de l'eau sur les réseaux primaire et secondaire	Avant fin 2014	Exécuté	Exécuté

Commentaires : Tous les ouvrages sur le fleuve et sur le réseau primaire sont dotés de moyens et d'outils (équipements hydromécaniques et abaques) de mesures des débits et volumes d'eau.

Le rapport de bilan des irrigations permet de déterminer et d'analyser l'efficacité de transport du réseau primaire. Le même dispositif d'équipement existe sur le réseau secondaire ; mais les mesures de débits sur les prises arroseurs sont insuffisamment suivies.

Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nbre d'ingénieurs SAH et chargés des SGE et chefs UE formés / Nbre de personnes à former programmé	100%	100%	100%

Toutes les ingénieures et tous les ingénieurs SAH, chargés des SGE et chefs UE ont bénéficié de formation.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nbre de cadre et chefs de service GE de zones formés / nbre de personnes à former programmé	100%	100%	100%

Tous les cadres et chefs de service Gestion Eau ont été formés sur des thèmes de gestion de l'eau et de maintenance.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nbre d'ingénieurs formés en logiciels hydrauliques et géographiques / nbre de personnes à former programmé	100%	100%	100%

Commentaires : Tous les ingénieurs des Directions Spécialisées et du Service Informatique ont été formés en logiciels hydrauliques et géographiques.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nb d'ingénieurs GR ou hydrauliciens formés / nombre total d'ingénieurs GR ou hydrauliciens par zone	50% avant fin 2015 100% avant fin 2016	100%	100%

Commentaires : Tous les ingénieurs GR ou hydrauliciens ont bénéficié de formation.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nb et % de plans d'ouvrage archivés informatiquement et mis à disposition / nb de plans d'ouvrage totaux	100% en 2018 avec une progression linéaire	100%	100%

Indicateurs de performance			
----------------------------	--	--	--

Description	Objectif fixé	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nb et % de plans de réseaux mis à disposition des zones et du siège / nb de plans totaux	100% à partir de 2014	100%	100%

Commentaires : Les plans des anciens réseaux ont été entièrement numérisés et mis à la disposition des zones. Actuellement, après les aménagements, les plans des périmètres sont remis à l'Office du Niger (en copie dure et en version électronique) qui les met à la disposition des zones concernées.

2.4.2.1.3. Engagement des Exploitants Agricoles

Sous objectif 2 : Clarifier les rôles et mandats des acteurs de la gestion de l'eau et consolider leurs capacités

Activité N°3. Poursuivre la mise en place des OERT et d'unions d'OERT

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance				
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018		Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre d'OERT en année n / nombre estimé total d'OERT	100%	Paramètres	Valeurs	5.06%
		Nombre d'OERT en année n	1 225	
		Nombre estimé total d'OERT	2 525	
		Taux	48,51%	

Commentaires : Ce taux s'explique par la poursuite de la mise en place des OERT dans les nouveaux aménagements.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre d'unions d'OERT en année n/nombre estimé total d'OERT	100%	0.84%	0%

Nombre d'unions d'OERT en année n : 4

Nombre estimé total d'unions d'OERT : 475

Commentaires : Le rythme de mise en place des OERT et des unions d'OERT reste très timide. Les zones mènent des activités de sensibilisation qui portent sur les avantages des OERT et des unions OERT, notamment dans les nouveaux aménagements. Des activités de dynamisation des anciennes OERT sont également en cours.

2.5. OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : POURSUIVRE L'INTENSIFICATION DE LA RIZICULTURE, PROMOUVOIR LES CULTURES DE MARAICHAGE ET AMELIORER LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES, SYLVO-PASTORALES ET AQUACOLES

2.5.1. RESULTATS DE L'OBJECTIF SPECIFIQUE 4

Résultat attendu 4.1 : Le rendement des cultures de riz / ha en casier est augmenté

Description	Objectif	1 ^{er} semestre 2018	
		Paramètres	Valeurs (t/ha)

Tonnes de riz / ha en casier / saison	+10% lors de la campagne 2017/2018 par rapport à 2012/2013	Rendement en casier de la campagne 2017/2018	6,241
		Rendement en casier de la campagne 2012/2013	5,863
		Taux	6,44%

Le rendement casier de la saison riz 2017/2018 est de 6,241t/ha

Le rendement casier de la campagne 2012/2013 est de 5,863t/ha

Commentaires : Une augmentation du rendement en casier de 6,44% a été obtenue par rapport à la campagne de référence 2012/2013.

Le rendement moyen (casier + hors casiers + contre saison) est 6,139t/ha, la production totale obtenue est de 754 225,08 tonnes de paddy pour la campagne agricole 2017/2018.

Résultat attendu 4.2 : Les superficies des cultures maraîchères ont augmenté

Description	Objectif	1 ^{er} Semestre 2018	
		Paramètres	Valeurs (t/ha)
Nombre ha de cultures maraîchères et de diversification / nombre ha aménagés au total	20% lors de la campagne 2017/2018 par rapport à 2012/2013	Nombre ha de cultures de diversification	11 726
		Nombre ha aménagés au total	136 612
		Taux	8,58%

Commentaires : La superficie mise en valeur en maraichage et diversification durant la contre saison 2018 est de 11 726 ha et représente une augmentation de 8,58% par rapport à la campagne de référence 2012/2013.

2.5.2 ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTAT

2.5.1.1. Engagements de l'État

Activités N°7 : Assurer, à travers les structures nationales de recherche et les projets, le financement de la recherche et des tests en zone Office du Niger.

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Financement mobilisé / financement programmé	100%	0%	0%

Commentaires : Au niveau de l'État, il n'y a pas eu de convention de financement pour la recherche et des tests durant ce semestre. Toutefois, dans le cadre du WAAPP, l'IER a mené des tests sur la variété de riz SWARNA2 en zone ON. L'IER a également conduit des tests en milieu paysan à M'Béwani sur le PNT granulé enrichi.

Activités N°8 : Financer la recherche sur la mécanisation et la motorisation, notamment pour la récolte et promouvoir la mécanisation agricole.

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Financement mobilisé / financement programmé	100%	0%	0%

Commentaires : Dans le cadre de la vulgarisation des équipements agricoles, la zone ON a reçu 3 000 repiqueuses manuelles et 500 décortiqueuses manuelles de maïs. Ces équipements¹ ont été octroyés aux groupements féminins de la zone Office du Niger par le Président de la République (300 associations féminines et 500 producteurs de maïs).

Activité N°9 : Assurer l'accès des exploitants agricoles familiaux au crédit agricole.

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Crédit mobilisé/Crédit programmé	100%	98,77%	67.81%

Crédit mobilisé=2 972 119 597 FCFA

Crédit programmé=3 008 908 066 FCFA

Commentaires : Les exploitants agricoles et leur OP ont tous accès au crédit agricole, sauf les inéligibles. Il faut noter aussi la proportion d'autofinancement est de plus en plus importante.

Activité N 10. Créer des conditions attractives d'installation des infrastructures de transformation, de conservation, d'aménagements, de fabrication d'équipements agricoles, etc.)

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Adoption et mise en œuvre d'un régime fiscal et douanier (équipements et matières premières) incitatif	Avant fin 2014 puis reconduit tous les ans	Néant	Décret non pris

Commentaires : Art 37 alinéa 3 de la loi 2011-040/du 15 juillet 2011 portant statuts des exploitations et des exploitants agricoles : le matériel agricole destiné aux exploitations agricoles bénéficie d'une exonération d'impôts et droit de douanes pendant une durée de 15 ans.

2.5.1.2. Engagement de l'Office du Niger

Activité N 15. Assurer le renforcement de l'appui conseils/vulgarisation

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance

¹ Ces équipements ont été offerts par le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA dans le cadre des activités de la journée du paysan organisée à Ségou.

Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 2 ^{ème} semestre 2017
Taux de respect du calendrier agricole et du paquet technique vulgarisé (Superficies mises en culture en bonnes dates/ total des superficies cultivées)	Dès 2014	99,88%	90,16%

Superficie semée ou repiquée le 20 Août 2018 en casier : 110 486 ha

Superficie totale réalisée en casier : 110 609 ha

Commentaires : A la date du 20 août 2018, date limite de repiquage en zone Office du Niger, la superficie repiquée ou semée en riz était égale à 110 486 ha soit un taux de réalisation de 99,88% des superficies réalisées en casier (110 609 ha) pendant la saison, contre 90,16% en 2017 à la même date. Ainsi la subvention des tracteurs et des motoculteurs a permis d'améliorer le niveau de respect du calendrier agricole par les exploitants agricoles.

Activité N : 16. Apporter l'appui nécessaire pour la vulgarisation de l'approche Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD)

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs intimement liés :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif fixé	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de champs écoles	100% en 2018	53	60
Nombre de producteurs bénéficiaires de l'accompagnement par champs école	15	20	10

Commentaires : Dans l'ensemble des zones 53 CEP (riz et maraichage) ont été installés pour 982 producteurs bénéficiaires avec une moyenne de 20 producteurs par champ école.

Activité N : 17. Contribuer sur la redevance, au financement de la lutte contre les déprédateurs

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif fixé	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
% de la redevance provisionné	> 1% de la redevance	1%	1%

Commentaires : Durant la contre saison (2018), un montant de Dix Neuf Millions Six cents Six Mille Francs CFA (19 606 000 f CFA) a été engagé pour le traitement contre les rongeurs qui envahissent le riz et les cultures maraichères. La répartition par zone est donnée dans le tableau ci-dessous :

Zones de production	Superficies infestées (ha)	Quantités de pesticides (litres)	Montants (F CFA)
Kolongo	1 000	100	3 041 000
Ké Macina	500	90	2 291 000
Niono	1 000	120	3 291 000
Molodo	500	80	2 150 000

N'Débougou	1 000	100	3 041 000
Kouroumari	1 200	120	3 501 000
M'Bèwani	500	90	2 291 000
TOTAL	5 700	700	19 606 000

Pour la lutte contre les oiseaux granivores, l'ON a fait un appui de Vingt Millions Deux Cents Quarante Mille Trois Cents francs (20.240.000 F CFA) à l'OPV au cours de la saison d'hivernage (2018).

Activité N : 18. Assurer le renouvellement triennal de la semence

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Superficie renouvelée (ha) / superficie cultivée (ha)	33%	46,11%	46,08%

Superficie renouvelée (ha) = 48 517,39

Superficie cultivée (ha) = 114 429,67

Commentaires : La superficie renouvelée pendant cette saison est égale à 50 970,16 ha par rapport à la superficie cultivée soit un taux de réalisation de 46,11%. Le respect du renouvellement triennal de la semence est profondément adopté par les exploitants de la zone Office du Niger.

Activité N : 19. Assister les exploitants agricoles dans l'approvisionnement en intrants

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Les exploitants crédibles bénéficient des intrants à temps, avec l'appui de la commission centrale des engrais	100%	100%	100%

Commentaires : L'ON a pris toutes les dispositions qui lui incombent pour que les exploitants puissent bénéficier des intrants subventionnés à temps. Les besoins des producteurs en engrais minéraux ont été entièrement satisfaits.

Activité N : 20. Financer la recherche sur la mécanisation agricole

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Les structures de recherche sont appuyées pour la mise au point de prototypes	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

Commentaires : L'ON travaille étroitement avec la Recherche et les Constructeurs de matériels pour la mise au point, l'introduction et l'adaptation de matériels agricoles aux besoins de sa zone.

Activité N : 21. Financer la recherche agricole à travers les structures nationales de recherche en zone Office du Niger

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Financement mobilisé / financement programmé	100%	En cours	0%

Commentaires : Au niveau de l'État, il n'y a pas eu de convention de financement pour la recherche et des tests durant ce semestre. Toutefois, dans le cadre du WAAPP, l'IER a mené des tests sur la variété de riz SWARNA2 en zone ON. L'IER a également conduit des tests en milieu paysan à M'Béwani sur le PNT granulé enrichi.

Activité N : 22. Rendre responsables les structures compétentes dans le processus d'évaluation des rendements

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Une convention de financement est passée avec l'INSAT/CPS-SDR/IER pour l'évaluation des rendements	Chaque année	Exécuté	Exécuté

Commentaires : L'ON a passé une convention avec l'IER pour valider la méthode de sondage des rendements en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés (exploitants agricoles, syndicats des producteurs, prestataires de services...).

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Les rendements obtenus sont validés	100% validé par l'ON et les OP	Exécuté	Exécuté

Commentaires : Au cours de chaque campagne agricole, l'ON, à travers des prestataires, procède à l'évaluation des rendements. Les exploitants sont impliqués durant tout le processus. Ce qui permet d'arriver à une validation systématique des résultats obtenus.

2.5.1.3. Engagement des Exploitants Agricoles

Activité N°4. Améliorer le taux de remboursement du crédit agricole

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Taux de remboursement des crédits des OP et des EA dans le délai par type de crédit.	90%	37,84%	90%

Montant remboursé : 1 090 556 278,6 FCFA

Crédit octroyé : 2 881 659 547 FCFA

Commentaires : Ce taux de 37,84% pendant ce second semestre 2018 s'explique par le remboursement des crédits de campagne après les récoltes. et la commercialisation des produits.

Activité N°5. Procéder à l'identification des sites à traiter pour soutenir les efforts de l'État et de l'Office du Niger en matière de lutte contre les déprédateurs

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Nombre de brigades villageoises créés/nombre de villages concernés par les attaques	100%	88,46%	56,76%

Nombre de brigades villageoises créés : 207

Nombre de villages concernés par les attaques 234

Commentaires : Le système de veille mis en place en zone ON en vue de prévenir et de circonscrire les attaques des ennemis des cultures fonctionne à hauteur de souhait.

Activité N°6. Respecter le calendrier agricole et mettre en œuvre les paquets technologiques

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Superficies mises en cultures à bonnes dates sur total des superficies cultivées	Au moins 95%	99,88%	90,16%

Superficie semée ou repiquée le 20 Août 2018 : 110 486 ha

Superficie totale réalisée en casier : 110 609 ha

Commentaires : A la date du 20 août 2018, date limite de repiquage en zone Office du Niger, la superficie repiquée ou semée était égale à 110 486 ha soit un taux de réalisation de 99,88% des superficies réalisées en casier (110 609 ha) pendant la saison, contre 90,16% en 2017 à la même date.

2.6. OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : AMELIORER LA GESTION DU FONCIER

2.6.1. RESULTATS DE L'OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : L'IMMATRICULATION DES TERRES ET LE CADASTRAGE DES SUPERFICIES MISES EN VALEUR SONT REALISES

2.6.1.1. Engagements de l'État

Activité N°11. Financer les travaux de cadastre et les frais d'immatriculation

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

	2014		2015		2016			2017			2018		
	FD	FM	FD	FM	FD	FM	Taux	FD	FM	Taux	FD	FM	Taux
Financement mobilisé / financement demandé	69	0	100,334	0	108,9	134,428	123,44%	89,7	47,564	53,03%	129,54	0	0%

FD=Financement Demandé

FM = Financement Mobilisé

Unités : Millions CFA

Commentaire : au cours de ce semestre, pour un objectif de 129 540 000 F CFA, aucune mobilisation n'a été faite pour l'immatriculation. De 2014 à 2018, sur une prévision de 447 120 000 F CFA le montant mobilisé est de 181 992 000 F CFA, soit un taux de réalisation de 40,70%.

Indicateurs de performance				
Description	Objectif	2016	2017	2018
Le financement est acquis et les travaux de recensement et de cadastrage des superficies mises en valeur à l'ON s'effectue	1 324 000 ha	272 000 ha	0 ha	0 ha

Commentaires : Par manque de financement aucune réalisation n'a été faite pendant le second semestre 2018.

Les travaux réalisés en 2016 sont :

- l'immatriculation du système hydraulique du Méma et le Fala de Molodo 3^{ème} bief : 42 000 ha ;
- l'immatriculation du système hydraulique du Macina ouest : 230 000 ha ;
- le cadastrage des parcelles irriguées de Siengo-extension : 1 363 ha.

2.6.1.2. Engagement de l'Office du Niger

Activité N°23. Garantir 10% pour les femmes et les jeunes parmi les nouveaux paysans à installer

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de jeunes et de femmes installés / nombre d'attributaires sur les nouveaux aménagements.	> 10%	0%	0%

Commentaires : cette activité traduit la volonté des hautes autorités de l'ON d'aider les jeunes et les femmes à lutter contre la pauvreté. Pour le second semestre 2018, aucune nouvelle superficie n'a été aménagée et réceptionnée.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre d'exploitants nouvellement installés répondant aux critères d'éligibilité définis	100% à partir de 2014	100%	100%

Commentaire : Pour la campagne agricole 2018/2019, les décisions d'éviction et d'installation ont été faites après le 30 juin 2018. Ainsi 1 867 exploitants répondant aux critères d'éligibilité ont été installés.

Activité N°24. Assurer le suivi régulier des baux

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs qui sont liés :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Un audit annuel est réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé
Nombre de mesures appliquées /nombre de mesures proposées par l'audit annuel	100%	100%	100%

Commentaires : Depuis 2010, l'Office du Niger a mis en place une commission de suivi des baux qui dresse, durant le mois d'Octobre de chaque année, un état des lieux des baux attribués et des lettres d'accord de principe.

En Octobre 2018, sur une superficie attribuée en baux ordinaires ou emphytéotiques de 95 689 ha, seulement 22 417 ha ont été aménagés et mis en valeur, soit 23 % de taux de réalisation. Toutes les mesures proposées ont été appliquées (résiliation de baux, réduction de superficie, mise en demeure, etc...).

Activité N°25. Former les membres des comités paritaires de gestion des terres

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Nombre de membres formés / nombre de membres des comités paritaires	100% membres formés en 2018	100%	100%

Commentaires : Tous les membres des CPGT ont été formés sur les attributions des membres du comité paritaire de gestion de terre.

2.7. OBJECTIF SPECIFIQUE 6 : AMELIORER LA GOUVERNANCE DE LA ZONE OFFICE DU NIGER

2.7.1. SOUS OBJECTIF 1 : AMELIORER LE CADRE INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL DE LA ZONE

2.7.1.1. Engagements de l'État

Activité N°12. Poursuivre la mise en œuvre du Schéma directeur de Développement de la Zone Office du Niger à travers le Contrat-Plan

Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Les membres du Comité de suivi du Contrat Plan sont nommés	Avant fin 2014	Réalisé	Réalisé

Commentaires : En 2014, les membres du comité de suivi du Contrat-Plan 2014/2018 ont été nommés par Arrêté N°2014-3312 / MEF-SG du 17 Novembre 2014. Le projet d'Arrêté de renouvellement des membres du Comité de Suivi du Contrat Plan 2014/2018 est en cours de signature.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Le décret de gérance est actualisé	Avant fin 2013	Réalisé	Réalisé

Commentaires : Le décret de gérance des terres de l'Office du Niger a été actualisé et adopté au Conseil des Ministres suivant Décret N°2014-0896 / P-RM du 12 décembre 2014.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Un arrêté d'exonération du régime fiscal et douanier pour toute la durée d'exécution du CP est signé	Avant fin 2014	Réalisé	Réalisé

Commentaires : Un arrêté d'exonération du régime fiscal et douanier pour toute la durée d'exécution du CP a été signé suivant : Arrêté n°2014-1142 / MEF-SG du 04 Avril 2014.

2.7.1.2. Engagements de l'Office du Niger

Activités N°26. Formaliser et mettre en œuvre le cadre de collaboration avec les Collectivités Territoriales

Cette activité est évaluée à travers 4 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif fixé	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Une convention de partenariat signée avec les CT (le conseil de cercle)	Dès 2014	En cours	En cours

Commentaires : Un projet de collaboration est en négociation avec l'Agence de Développement Régional.

Le cadre de collaboration entre l'ON et les Collectivités Territoriales créées sur les terres sous sa gérance est ainsi défini dans le décret de gérance :

- les collectivités territoriales, exercent leurs attributions agro-sylvo-pastorales en harmonie avec le Schéma Directeur de Développement de la zone de ON ;
- les collectivités territoriales participent aux activités de l'ON en qualité d'organe consultatif à travers leurs représentants siégeant dans les CPGT et les CPGEFERS ;
- les collectivités territoriales sont représentées dans les instances de concertation, commissions et groupes de travail, instituées au sein de l'ON ;
- l'ON apporte son appui aux collectivités territoriales dans le cadre de l'élaboration de leurs schémas d'aménagement, de leurs plans de développement et de leur mise en œuvre.
- les collectivités territoriales participent au processus de planification et de mise en œuvre des contrats-plans.

Le Contrat-Plan 2014/2018 précise que les Collectivités Territoriales sont responsables, en étroite collaboration avec l'ON, des activités suivantes :

- élaborer et mettre en œuvre les Plans Stratégiques de Développement Régionaux ;
- mettre en œuvre les PDSEC locaux et communaux ;
- attribuer les lots d'habitation ;
- participer à l'élaboration des projets et programmes ;
- prendre en charge les infrastructures socio-économiques.

Ce partenariat se traduit par la mise en œuvre de cadres de concertation réguliers favorisant la mise en cohérence des projets d'aménagement et de réhabilitation définis dans le Contrat-Plan avec le cadre stratégique de développement régional.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Des conventions de transfert d'infrastructures socio-économiques signées avec les Communes bénéficiaires	100%	0%	100%

Commentaires : Aucune infrastructure n'a été transférée au cours de la période évaluée.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif fixé	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Atelier de formation organisée pour la prise en charge du fonctionnement des infrastructures impliquant l'ANICT	100%	En cours	En cours

Commentaires : cette activité qui relève des collectivités n'a pas été entièrement exécutée.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif fixé	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Les représentants de l'Office participent aux réunions de formulation et de planification des PDSEC	À la demande des CT	Exécuté	Exécuté

Commentaires : l'activité s'effectue une fois par quinquanat au moment de l'élaboration des PDSEC des collectivités.

2.7.2. SOUS OBJECTIF 2 : AMELIORER LA GOUVERNANCE DE L'OFFICE DU NIGER

2.7.2.1. Engagement de l'Office du Niger

Activité N°27. Assurer la modernisation des activités de l'Office du Niger

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance				
Description	Objectif	1 ^{er} Sem. 2017		Rappel 2016
Financement trouvé	100% du financement trouvé	Paramètres	Valeurs (FCFA)	63,90%
		Montant dépensé	236 383 000	
		Montant programmé	436 856 000	
		Taux	54,11%	

Commentaires : Durant la période, l'ON n'a pas bénéficié de financement extérieur en ce qui concerne la modernisation de ses activités. Toutefois, sur fonds propres, l'ON a procédé à l'entretien des matériels et équipements existants et à de nouvelles acquisitions. Ces actions de modernisation doivent se poursuivre.

Activité N°28. Assurer le renforcement des capacités de l'encadrement du Conseil Rural

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Renforcement de l'encadrement des casiers	100% des encadreurs sont formés	100%	100%

Commentaires : le renforcement des capacités de l'encadrement (7 C/DAMR, 10 R/POP, 77 CA, 39 animatrices et 7 C/DPS) a porté sur la sensibilisation l'échange sur les engrais organiques Melfert, le Phosphate Naturel de Tilemsi (simple et granulé) et le Fertinova.

Activité N°29. Mettre en place la comptabilité analytique et rendre les données comptables et financières de l'ON plus fiables

Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Installation d'un outil de gestion comptable analytique intégré (avec SIGON) et formation des utilisateurs	Système installé (matériel informatique installé et logiciel paramétré et testé) et utilisateurs formés	Réalisé	Réalisé

Commentaires : le matériel informatique a été installé et les utilisateurs ont été formés.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
La comptabilité de l'ON est tenue et les comptes annuels sont élaborés avec le nouvel outil de gestion comptabilité analytique et intégré	À partir du 30/06/09	Exécuté	Exécuté

Commentaires : La comptabilité de l'ON est régulièrement tenue avec le logiciel FINPRONET.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Les comptes de l'année n-1 sont audités et certifiés	Tous les ans en année n avant le 31 mars	Exécuté	Exécuté

Commentaires : Chaque année, les états financiers de l'année antérieure de l'ON sont élaborés (avec les données FINPRONET) et certifiés et les comptes des projets sont audités.

Activité N°30. Poursuivre l'effort d'informatisation dans le domaine de la gestion

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Modules et sous modules SIGON mis à jour, paramétrés et réalisés	Modules 1 et 4 mis à jour et paramétrés, 2 et 3 mis à jour et 6 réalisé avant fin 2014.	Réalisé	Réalisé

Commentaires : la mise à jour et le paramétrage des modules et sous modules ont été effectués. La formation des utilisateurs est en cours.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Matériel informatique supplémentaire installé	43 nouveaux PC avant fin 2018 avec une progression linéaire	0	12

Commentaires : au cours de la période évaluée, aucune nouvelle acquisition n'a été faite.

Activité N°31. Pérenniser l'utilisation du système d'information de gestion existant (SIGON, outil de gestion comptable, site Internet, site intranet, outils bureautique) y compris la maintenance du matériel informatique

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Création d'une cellule d'exploitation et de support des systèmes d'information (au sein du service système d'information de gestion)	Cellule créée avant fin 2014	Réalisé	Réalisé.

Commentaires : Cette cellule est fonctionnelle au sein du SIIG depuis 2010 et durant le second semestre 2017 de nouveaux agents ont été recrutés pour étoffer l'effectif.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de personnes formées aux outils informatiques/nombre de personnes à former	100%	204,16%	18,27%

Nombre de personnes formées aux outils informatiques : 49

Nombre de personnes à former programmées : 24

Commentaires : Le taux de 204,16% s'explique par le fait que les besoins de formation exprimés pour 2018 sont au nombre de 24 pendant que les formations exécutées sont 49. Ce chiffre élevé trouve son explication dans la formation sur FINPROVET et SIGON.

Activité N° 32. Mettre en place un plan de communication efficace avec ses partenaires

Cette activité est évaluée à travers 4 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Élaboration d'un plan de communication avec les PTF et acteurs	Plan élaboré avant fin 2014	Exécuté	Exécuté

Commentaires : Le Service Communication a élaboré et présenté un Plan de Communication de l'Office du Niger depuis le mois d'octobre 2017.

le Service communication a mis en place d'énormes outils de communication pour le 2^{ème} semestre 2018 qui est la continuation d'un plan de communication à l'interne et à l'externe à savoir :

- la publication des actualités du monde Agricole sur le nouveau Site Web en interactivité avec le nouveaux comptes Facebook, Twitter et YouTube,
- l'envoi par courrielles électroniques aux partenaires journaux les avis appels d'offres et certains de nos articles pour publication,
- la Production et la distribution à grande échelle d'un Bulletin mensuel informations (Sénè Kunafoni) spécifiques sur les activités de l'Office du Niger en particulier et en général du mode agricole,
- l'équipement des deux radios Kolongo et Niono et la réhabilitation de la première le mercredi 19 juillet 2018,
- l'inauguration de la Radio Office Kolongo le 29 Septembre 2018, qui porte désormais le nom du feu Ichiaka Coulibaly dit La Binké animateur décédé à la tâche en février dernier,
- la participation en direct du PDG à l'émission Actu Hebdo et au journal de 13h de la Radio Nationale sur les activités menées et les perspectives pour le développement du secteur agricole en zone Office du Niger le dimanche 02 Septembre 2018,
- la validation des maquettes et des gadgets de communication pour l'année 2019 en Décembre 2018,
- l'élaboration des dossiers de presse pour une large couverture des activités de l'Office du Niger,
- les concertations (Audiences du PDG avec les partenaires techniques et financiers),
- les réunions (Les 42^{-ème} et 43^{-ème} Session Ordinaire du Conseils d'administrations du 17 juillet et 20 décembre 2018,
- les sessions de comité de gestion et du comité de suivi du Contrat Plan 2014-2018,
- les salons et foires :Salon de l'Action Gouvernementale « MALIGOV » du 04 au 07 juillet 2018, 7^{ème} Forum sur la Révolution verte en Afrique à Kigali du 05 au 08 Septembre 2018, 3^{ème} conférence régionale des « Centres d'innovations vertes pour le secteur agro-alimentaire » à Cotonou du 24 au 27 Septembre 2018, Journée internationale de la femme rurale et de l'alimentation le samedi 27 Octobre 2018, Foire Agricole de Sikasso (FASKO 2018-4^{ème} édition) au Stade Babemba Traoré de Sikasso du 16 au 22 Décembre 2018),
- les remises (Remise des motos SANILI SUPER N°1 aux agents d'encadrement le jeudi 09 Aout 2018, Remise des tracteurs pour renforcer les unités d'entretien des zones de production de Ke-Macina, M'Bewani, Niono, Kouroumari et le SERP le 16 Octobre 2018),
- les projets (PAON, PRESA-DCI, Molodo Nord),
- les missions sur le terrain (visite de supervision de la Campagne Agricole 2018/2019 du PDG dans les zones Office du Niger, du 29 au 30 Aout 2018 pour Kolongo, Ké-Macina et M'Bewani et du 06, 10, 11 et 25 Septembre 2018 pour Diabaly, N'Débougou, Niono et Molodo, et celle du ministre de l'Agriculture le 08 Octobre 2018) auxquels l'Office du Niger initie ou participe pour publication,
- l'élaboration de document et montage photos pour les calendriers (muraux et chevalet) et agendas 2019.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Un cadre de concertation avec les grands privés est créé.	Dès 2014	En cours	En cours

Commentaires : Des échanges sont en cours avec les grands privés pour la mise en œuvre d'un cadre permanent de concertation.

Avec N-SUKALA, un cadre de concertation existe pour la conduite des irrigations et l'entretien du réseau. Au niveau de CAI, un chef de projet de l'ON suit les réalisations.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Un dispositif de suivi des grands privés est opérationnel.	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

Commentaires : Le suivi des grands privés se fait par les chefs de projet de la DAGF. Le dispositif de suivi est déjà mis en place, son opérationnalisation est effective.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
La table ronde avec les PTF de l'Office s'est tenue au moins 1 fois/an	À compter de 2014	Exécuté	Exécuté

Commentaires : L'ON participe chaque mois à la réunion du Sous-Groupe technique Irrigation constitué de l'ensemble des PTF intervenant dans le domaine de l'irrigation, du département et de l'ensemble des structures / projets bénéficiant de l'appui des PTF dans ce domaine.

Activité N°33 : Améliorer le cadre de vie des agents de l'ON

Cette activité est évaluée à travers 4 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Les bâtiments vétustes identifiés sont rénovés et réhabilités	100% réalisé avant fin 2016	1,20%	0%

Commentaires : De 2014 à 2018, 66 bâtiments vétustes ont été identifiés et 17 ont été rénovés soit un taux de réalisation de 39,49%. L'Office du Niger déploie de plus en plus des efforts pour améliorer le cadre de vie des agents.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Bureaux et logements construits pour les agents d'encadrement dans les villages	100% réalisé avant fin 2016	0%	0%

Nombre bureaux et logements construits pour les agents d'encadrement dans les villages :0

Nbre bureaux et logements nécessaires pour les agents d'encadrement dans les villages : 73

Commentaires : Durant ce semestre, aucun bâtiment n'a été construit pour les agents d'encadrement.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Un dispositif d'évaluation individuelle a été mis en place	Avant fin 2014	Réalisé	Réalisé

Commentaires : Le seul dispositif d'évaluation individuelle mis en place par l'Office du Niger reste l'utilisation des fiches d'évaluations.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Organisation des ateliers sur la culture d'entreprise à l'ON	Création d'au moins 2 ateliers par an	0	1

Commentaires :

Activité N°34. Assurer le renforcement des compétences du personnel de l'Office du Niger dans le domaine de la gestion de projet et la passation des marchés

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Nombre de personnes formées/nombre de personnes au total	100% avant fin 2018	7,60%	0%

Nombre de personnes formées : 7

Nombre de personnes au total : 92

Commentaires : Durant ce second semestre 2018, 7 agents ont été formés en procédures de passation de marché sur un total de 92 personnes soit un taux de réalisation de 7,60%.

Activité N°35. Harmoniser la collecte et le traitement des données de production (superficies, production, rendement, gestion de l'eau, entretien)

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2^{ème} semestre 2018	Rappel 1^{er} semestre 2018
Un tableau de bord récapitulatif des données est validé au plus tard 1 mois après l'adoption des bilans et mis sur le site	Dès 2014	Réalisé	Réalisé

Commentaires : La plateforme RIDON (Récupération et Intégration des Données de l'Office du Niger) et la GED (Gestion Électronique des Documents) existent depuis 2014 et sont régulièrement alimentés.

Activité N°36. Réorganiser et renforcer la documentation au sein de la DPS

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
La liste des documents est annuellement mise à jour	Dès 2014	Réalisé	Réalisé

Commentaires : Durant ce semestre, aucun agent n'a suivi une formation dans le cadre de l'archivage électroniques des documents.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Un site est créé pour recevoir les copies électroniques des études, des contrats et mis à jour 2 fois par an.	Dès 2014	Réalisé	Réalisé

Commentaires : La rubrique GED du site internet de l'Office du Niger est : www.on-mali.org.

Activité N°37. Assurer le renforcement des capacités de l'Audit Interne de l'Office du Niger

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Un programme de renforcement de capacités (humaines et matérielles) est élaboré et mis en œuvre	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

Commentaires : Pendant ce semestre, un agent de l'Audit interne bénéficié d'un renforcement de capacités en anglais.

En ce qui concerne les moyens matériels, l'Audit a été doté de mobiliers de bureau (4 bureaux ministres, 10 chaises visiteurs et 3 fauteuils ministre depuis 2017).

Activité N°38. Mobiliser les moyens matériels et financiers nécessaires pour assurer le suivi des engagements des exploitants agricoles par les délégués des exploitants membres du Comité de suivi

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Un programme de suivi est élaboré, financé et mis en œuvre	Dès 2014	En cours	En cours

Commentaires : Dans le cadre de l'exécution de leur mandat, les Délégués bénéficient de l'appui financier, technique et matériel de l'Office du Niger.

Pour ce qui concerne le suivi des engagements des exploitants, après rédaction des rapports, les Délégués sont invités à valider le niveau d'exécution de leurs engagements dans le cadre d'une réunion de travail à la DPS. Pour faciliter leur mobilité, un véhicule pick-up a été mis à la disposition du Délégué Général en Août 2015.

2.7.2.2. Engagement des Exploitants Agricoles

2.7.3. SOUS OBJECTIF 3 : PROFESSIONNALISER LES OP ET RESPONSABILISER LES OP

Activité N°7 : Prendre en compte le genre dans les instances de gestion des organisations paysannes

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de femmes membres des instances de gestion/nombres de membres en total	10%	17,13%	29,32%

Nombre de femmes membres des instances de gestion des OP : 3 473

Nombre de membres en total des OP : 20 270

Commentaires : Au cours du second semestre de l'année 2018, le taux de représentativité des femmes dans les instances de gestion est de 17,13%. Les femmes sont de plus en plus représentées dans les instances de gestion des OP en raison de l'application de la volonté politique des hautes autorités du pays de réserver 30% des postes aux femmes.

Activité N°8. Tenir les bilans des activités des OP et procéder à leur restitution en assemblée générale

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre d'OP ayant élaboré leur bilan/nombre d'OP total	100%	9,53%	4,90%

Nombre d'OP ayant élaboré leur bilan: 171

Nombre d'OP total : 1 794

Commentaires : Durant la période, 171 OP ont présenté leur bilan sur un total de 1 794, soit un taux de réalisation de 9,53% contre 4,90% pour le premier semestre 2018.

Activité N°9. Faire auditer les comptes des organisations paysannes

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de comptes d'OP audités / nombre d'OP	100%	1,71%	0%

Commentaires : 10 comptes ont été audités sur 961 pendant la période.

Activité N°10. Mettre en place des outils de gestion administrative, financière et juridique des OP

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Taux d'adhésion des OP aux services de conseil de gestion privés	+10% d'OP sont adhérents en 2018 par rapport à 2012	8,86%	8,18%

Nombre d'OP ayant adhéré aux services de conseil de gestion privée : 114

Nombre total d'OP : 1 286

Commentaires : Durant ce second semestre 2018 le taux adhésion est de 8,86% contre 8,18% au premier semestre 2018.

Activité N°11. Assurer le renforcement des capacités des membres des unions et des structures faïtières existantes

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 ^{ème} semestre 2018	Rappel 1 ^{er} semestre 2018
Nombre de membres formés/nombre de membres à former	100%	11,94%	16,49%

Nombre de membres formés : 502

Nombre de membres à former : 4 203

Commentaires : Les unions et structures faïtières sont insuffisamment formées suite aux difficultés financières et organisationnelles.

III. CONCLUSION

La mise en œuvre du Contrat Plan 2014/2018 a été marquée par :

- **La production de riz paddy** : pour un objectif de 1 001 064 tonnes de riz paddy à atteindre pour la campagne agricole 2017/2018, la réalisation a été de 754 225 tonnes de riz paddy, soit un taux de réalisation de 75,34%,
- **Les nouveaux aménagements** : pour un objectif de 65 550 hectares à atteindre en 2018, la réalisation a été de 15 858 hectares, soit un taux de réalisation de 24,19%,
- **Les réhabilitations** : pour un objectif de 25 599 hectares à atteindre, la réalisation a été de 4 429 hectares, soit un taux de réalisation de 17,30%,

- **Les travaux d'entretien du réseau primaire :** pour un objectif de 100% à atteindre pour le Plan Annuel d'Entretien du primaire en 2018, la réalisation a été satisfaisante, car le taux a évolué de 62% en 2014 à 108% en 2018.
- **Les travaux d'entretien du réseau secondaire :** pour un objectif de 100% à atteindre pour le Plan Annuel d'Entretien du secondaire en 2018, la réalisation a été dégressive, car le taux a évolué de 74% en 2014 à 66% en 2018.
- **Les travaux d'entretien du réseau tertiaire :** pour un objectif de 100% à atteindre pour le Plan Annuel d'Entretien du tertiaire en 2018, la réalisation a été dégressive, car le taux a évolué de 76% en 2014 à 64% en 2018.
- **La consommation d'eau à l'hectare :** pour un objectif de diminution de 5% par an de la consommation d'eau d'hivernage au niveau partiteur, la réalisation a été satisfaisante car elle a été de -20% sur la durée du Contrat Plan
- **La dotation budgétaire de l'Etat :** pour un engagement de 34 701 823 678 FCFA sur la période du Contrat-Plan, la réalisation a été 15 371 000 000 FCFA, soit un taux de 44%.

En perspective, il s'agira de :

- poursuivre les travaux d'extension et de réhabilitation,
- poursuivre l'intensification des cultures (riz, maraichage et diversification) pour améliorer les revenus des exploitants et lutter contre la pauvreté,
- améliorer la gestion de l'eau en maintenant les performances obtenues dans la consommation d'eau à l'hectare pour le riz,
- poursuivre l'information et la sensibilisation des exploitants pour le paiement total de la redevance eau avant le 31 mars de l'année en cours,
- rendre opérationnel les OERTs pour leur permettre de jouer pleinement leurs rôles et responsabilités,
- favoriser l'installation des unités de conservation et de transformation des produits maraichers en zone Office du Niger pour assurer une plus value.