

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

.....  
OFFICE DU NIGER

.....  
DIRECTION GENERALE



République du Mali  
Un Peuple – un But – Une Foi



**Contrat-Plan 2014-2018**  
**État-Office du Niger-Exploitants Agricoles**

**Rapport d'exécution des engagements**  
**1<sup>er</sup> Semestre 2018**



*septembre 2018*

## SOMMAIRE

Sommaire .....	1
Liste des tableaux.....	2
Sigles et abreviations .....	3
Resume.....	4
I. Introduction.....	5
II. Point d'exécution des engagements .....	6
2.1. Objectif global.....	6
2.2. Objectif Spécifique 1 : Augmenter les superficies aménagées et poursuivre les travaux de rehabilitation .....	7
2.2.1. Résultats de l'Objectif Spécifique 1 .....	7
2.2.2. Activités mises en œuvre par résultat .....	9
2.3. Objectif spécifique 2 : ameliorer la maitrise technique et financiere de l'entretien des reseaux primaire, secondaire et tertiaire .....	12
2.3.1. Résultats de l'Objectif Spécifique 2 .....	12
2.3.2. Activités mises en œuvre par résultats.....	16
2.4. Objectif spécifique 3 : ameliorer la gestion de l'eau.....	21
2.4.1. Résultats de l'objectif spécifique 3 .....	21
2.4.2. Activités mises en œuvre par résultat .....	22
2.5. Objectif spécifique 4 : poursuivre l'intensification de la riziculture, promouvoir les cultures de maraichage et ameliorer la valorisation des produits agricoles, sylvo-pastorales et aquacoles.....	26
2.5.1. Résultats de l'objectif spécifique 4 .....	26
2.6. Objectif spécifique 5 : améliorer la gestion du foncier .....	33
2.6.1. Résultats de l'objectif spécifique 5 : L'immatriculation des terres et le cadastrage des superficies mises en valeur sont réalisés .....	33
2.7. Objectif spécifique 6 : améliorer la gouvernance de la zone office du niger.....	35
2.7.1. Sous objectif 1 : améliorer le cadre institutionnel et partenarial de la zone .....	35
2.7.2. Sous objectif 2 : améliorer la gouvernance de l'Office du Niger .....	37
2.7.3. Sous objectif 3 : Professionnaliser les OP et responsabiliser les OP.....	43

## **LISTE DES TABLEAUX**

Tableau 1 : Niveau de réalisation de l'objectif global du Contrat-Plan 2014/2018 .....	6
Tableau 2 : Niveau de réalisation des objectifs d'aménagements et de réhabilitations .....	7
Tableau 3 : Niveau de réalisation des entretiens primaires et secondaires .....	12
Tableau 4 : Niveau de réalisation des entretiens tertiaires.....	14
Tableau 5: Situation du recouvrement par zone du 31 mars et au 30 juin 2018.....	19

## I. SIGLES ET ABREVIATIONS

<b>APD</b>	Avant-Projet Détaillé
<b>APS</b>	Association des Producteurs de Semence
<b>CAI</b>	Complexe Agro Industriel
<b>CCAE</b>	Commission Centrale d'Approvisionnement en Engrais
<b>CEFE</b>	Centre d'Études de Formation des Entreprises
<b>CLETC</b>	China Light industry corp. for foreign Economic & Technical Cooperation
<b>CP</b>	Contrat-Plan
<b>CPGFE</b>	Comité Paritaire de Gestion des Fonds d'Entretien du réseau secondaire
<b>CPGT</b>	Comité Paritaire de Gestion des Terres
<b>CSCOM</b>	Centre de Santé Communautaire
<b>CT</b>	Collectivités Territoriales
<b>DAF</b>	Direction Administrative et Financière
<b>DAGF</b>	Direction de l'Aménagement et de la Gestion du Foncier
<b>DAMR</b>	Direction Appui au Monde Rural
<b>DAO</b>	Dossier d'Appel d'Offres
<b>DGEMRH</b>	Direction de la Gestion de l'Eau et de Maintenance du Réseau Hydraulique
<b>DPS</b>	Direction de la Planification et des Statistiques
<b>EIES</b>	Étude d'Impact Environnemental et Social
<b>GDTE</b>	Gestion Durable des Terres et de l'Eau
<b>GIEF</b>	Groupement d'Intérêt Économique Féminin
<b>GIPD</b>	Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs
<b>HND</b>	Hamady N'Djim
<b>IER</b>	Institut d'Économie Rurale
<b>KIE</b>	Kala Inférieur Est
<b>MI</b>	Mètre linéaire
<b>NSUKALA</b>	Nouvelle Société Sucrière du KALA
<b>NVA</b>	Nouveau Village Agricole
<b>OERT</b>	Organisation des Exploitants du Réseau Tertiaire
<b>ON</b>	Office du Niger
<b>OP</b>	Organisation Paysanne
<b>OPV</b>	Office de Protection des Végétaux
<b>PADON 2</b>	Programme d'Appui au Développement de l'Office du Niger – Phase 2
<b>PAE</b>	Programme Annuel d'Entretien
<b>PAHA</b>	Programme d'Aménagement Hydro-Agricole de la zone Office du Niger
<b>PAMOCP</b>	Programme d'Appui à la Mise en Œuvre du Contrat Plan de l'Office du Niger
<b>PAPAM</b>	Projet d'Accroissement de la Productivité Agricole au Mali
<b>PAR</b>	Plans d'Action de Réinstallation
<b>PC</b>	Personnel Computer
<b>PDSEC</b>	Programme de Développement Social, Économique et Culturel
<b>PGES</b>	Plans de Gestion Environnementale et Sociale
<b>PMH</b>	Pompe à Motricité Humaine
<b>PTF</b>	Partenaires Techniques et Financiers
<b>RIDON</b>	Récupération et Intégration des Données de l'Office du Niger
<b>SERP</b>	Service d'Exploitation du Réseau Primaire
<b>SIFOR</b>	Système d'Information Forestier
<b>SIGON</b>	Système d'Information Global de l'Office du Niger
<b>SIIG</b>	Service Informatique et Information de Gestion
<b>SOCAFON</b>	Société Coopérative Artisanale des Forgerons de l'Office du Niger
<b>SRI</b>	Système de Riziculture Intensif

## RESUME

Le Contrat-Plan 2014/2018, signé le 12 février 2014 entre l'État, l'Office du Niger et les Exploitants Agricoles, est à sa dernière année. Les résultats obtenus pendant le premier semestre 2018 se présentent comme suit :

Dans le cadre des études d'aménagement hydro agricole, aucune étude n'a été réalisée au cours de ce semestre. Ainsi pendant la période antérieure de 2014-2018, 8 études ont été réalisées sur quatorze prévues soit un taux de réalisation de 57,14%.

Durant ce premier semestre 2018, aucune superficie nouvelle n'a été aménagée par les privés. Cependant de 2014 2017, au total 2 685,72 ha ont été aménagés par les privés sur une prévision de 7 235 ha.

Au compte de l'Etat, de 2014 au premier semestre 2018, sur une prévision de 65 550 ha, 10 313 ha ont été réalisés par l'Office du Niger, soit un taux de réalisation de 15,73%. Au compte des réhabilitations 3 556 ha ont été réhabilités sur une prévision de 25 599 ha soit un taux 22,29%.

Dans le cadre de la gestion du foncier, aucune activité n'a été menée pendant ce semestre pour manque de financement. Antérieurement, 914 358,1857 ha ont été immatriculés entre 1953 et 2004 sur toute la zone Office du Niger.

Dans le cadre de la gestion de l'eau et de la maintenance des réseaux hydrauliques, au 30 juin 2018, le taux d'exécution de l'entretien du primaire est 80%, l'entretien du secondaire est de 62% et celui du tertiaire est de 36%. La consommation moyenne en eau à l'hectare est de 10 687m<sup>3</sup>/ha contre 12 578m<sup>3</sup>/ha en 2016/2017. Le nombre de jours avec moins de 40m<sup>3</sup>/s en aval de Markala est de 171 jours contre 120 jours pour le premier semestre 2017.

Dans le cadre de la production agricole, le rendement rizicole obtenu en casier pendant la campagne de riz 2017/2018 a été de 6,184 t/ha, soit une augmentation de 5,47% par rapport à la campagne 2012/2013 (5,863 t/ha). La superficie totale mise en valeur en maraichage et diversification durant la contre saison 2018 est de 11 726 ha (de 8 714,29 ha à 11 726 ha) et constitue 8,58% des superficies totales aménagées (136 612 ha).

À la date du 20 août 2017, date limite de repiquage en zone ON, la superficie repiquée ou semée représentait 90,16% des superficies prévues en saison et en casier. Ce qui dénote d'un bon respect du calendrier agricole par les exploitants.

Le 31 mars 2018, délai contractuel de paiement de 100% de la redevance eau par les exploitants agricoles, le montant recouvré était de 5 278 072 601 FCFA sur un montant à recouvrer de 6 908 549 146 FCFA, soit un taux de recouvrement de 76,07%. A la date du 30 juin 2018, le montant recouvré est 6 282 844 501 F CFA soit un taux de 90,94%. En matière d'accès au crédit, le montant mobilisé a été de 2 608 793 787 FCFA sur un montant programmé de 3 846 768 621 FCFA, soit un taux de mobilisation 67,81 contre 70% au second semestre 2017. Les exploitants agricoles et les Organisations Paysannes ont remboursé 45,52% du crédit de campagne.

En matière de gouvernance, (i) chaque année, les états financiers de l'année antérieure sont élaborés et certifiés et les comptes des projets sont audités, (ii) le système informatique est continuellement amélioré, (iii) la rencontre périodique avec les PTF est régulièrement tenue, (iv) les actions d'amélioration du cadre de vie des agents se poursuivent avec les réhabilitations des bâtiments vétustes identifiés dans les zones et au siège (27 bâtiments réhabilités sur 66 identifiés, soit un taux de 25,75%).

## II. INTRODUCTION

Le Contrat-Plan 2014/2018, signé le 12 février 2014 entre l'État, l'Office du Niger (ON) et les Exploitants Agricoles, a pour objectif global de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté au Mali par une croissance économique accrue.

Six (6) objectifs spécifiques doivent concourir à l'atteinte de cet objectif global, à savoir :

1. Augmenter les superficies aménagées et poursuivre les travaux de réhabilitation ;
2. Améliorer la maîtrise technique et financière de l'entretien des réseaux ;
3. Améliorer la gestion de l'eau ;
4. Améliorer les rendements rizicoles à l'hectare, promouvoir les cultures maraîchères et valoriser les produits agricoles, sylvopastorales et aquacoles ;
5. Améliorer la gestion du foncier ;
6. Améliorer la gouvernance de la zone Office du Niger.

Au terme du Contrat-Plan en 2018, l'Office du Niger devra atteindre une production de 1 122 350 tonnes de riz paddy avec une superficie exploitée en casier de 136 612 ha pour un rendement moyen de 6,6 tonnes par hectare.

Il y est indiqué que chaque acteur a la responsabilité de le décliner en plan annuel d'activités permettant de respecter les engagements pris. Ce plan précise, pour chaque engagement, les activités à mener dans l'année, le responsable, les délais et les moyens nécessaires pour leur réalisation.

Il est à noter que le programme « Initiative Riz », démarré depuis 2008 par le Gouvernement du Mali, a été reconduit pour la campagne agricole 2017/2018 à travers la subvention des intrants agricoles (engrais minéraux et organiques et semences de maïs hybrides).

La prévision de production de la campagne agricole 2017/2018 a été estimée à 1 001 345 tonnes de riz paddy contre 914 979 tonnes prévues dans le Contrat-Plan 2014/2018 pour la campagne précédente. La mise en œuvre du Plan de campagne 2017/2018 constitue une réponse à plusieurs engagements du Contrat-Plan 2014/2018, notamment en matière de production et de productivité agricoles.

Le financement du Contrat-Plan 2014/2018 est assuré par l'ON à travers la redevance eau et par l'État à travers une dotation budgétaire et les contributions des exploitants agricoles et des Partenaires Techniques et Financiers.

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre du suivi semestriel de la mise en œuvre du Contrat Plan 2014/2018. Son objet est de faire le point d'exécution des engagements des parties au cours du premier semestre 2018.

### III. POINT D'EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS

#### 3.1. OBJECTIF GLOBAL

**Résultat attendu du Contrat plan 2014/2018 :** Contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté au Mali par une croissance économique accrue.

**Tableau 1 : Niveau de réalisation de l'objectif global du Contrat-Plan 2014/2018**

		Indicateur global de performance											
Description	Objectif fixé en 2018	Objectif atteint											
		Campagne 2014/2015			Campagne 2015/2016			Campagne 2016/2017			Campagne 2017/2018		
		Tonnes de riz paddy											
		Prévue	Réalisée	Taux	Prévue	Réalisée	Taux	Prévue	Réalisée	Taux	Prévue	Réalisée	Taux
Tonnes de riz paddy produits	1 122 350	754 783	690 132	91,43%	814 993	708 421	86,92%	912 589	731 961	80,20%	1 001 064	754 225	75,34%

Pour la campagne 2013/2014, les données sont les suivantes :

Tonnes de riz paddy

- Prévue 737 465
- Réalisée 717 993
- Taux 97,35%

Le taux de réalisation de la campagne agricole 2016/2017 de 80,20% s'explique par (i) la non-réalisation des prévisions d'aménagement et de réhabilitation dans la zone de Niono (aménagement du Retail IV bis et réhabilitation du Retail IV par le projet PADON 2) et par (ii) la non mise en valeur des superficies réhabilitées par les projets PRESA-DCI, PAON et Molodo Nord dans la zone de Molodo.

### 3.2. OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 : AUGMENTER LES SUPERFICIES AMENAGÉES ET POURSUIVRE LES TRAVAUX DE REHABILITATION

#### 3.2.1. RESULTATS DE L'OBJECTIF SPECIFIQUE 1

**Résultat attendu 1.1 : Aménager 65 550 ha de nouvelles terres pour la production de riz et réhabiliter 25 599 ha d'aménagements existants**

**Tableau 2 : Niveau de réalisation des objectifs d'aménagements et de réhabilitations**

Description	Indicateurs de performance													
	Objectif												Durée Contrat-Plan	
	2014		2015		2016		2017		2018			Fixé	Atteint	Taux
	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Taux	Fixé	Atteint	Taux
Nombre d'ha aménagés annuellement / nombre d'ha programmés annuellement	4 112	4 758	10 574	2 610	14 750	2 945	17 235	0	18 879	0	0	65 550	10 313	15,73
Nombre d'ha réhabilités annuellement / nombre d'ha programmés annuellement	2 695	950	4 566	0	6 500	0	8 104	2 036	3 734	570	15,26	25 599	3 556	22,29

**Commentaires :** Au cours du premier semestre 2018, une tranche de 570 ha du chantier de réhabilitation du partiteur M2 de 1 745 ha du PAON a été réceptionnée.

La situation des extensions et des réhabilitations en cours est la suivante :

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Extensions réalisées : ha</b></li> <li>- Siengo : 1 363 ha ;</li> <li>- Sabalibougou : 2 200 ha ;</li> <li>- Touraba : 413 ha ;</li> <li>- Privés : 3 447 ha (dont 875 ha de CAI) ;</li> <li>- Molodo Nord (Tranche I et II) 2 500ha ;</li> <li>- Ké-Macina - Ziranikoro: 390 ha.</li> <li><b>TOTAL: 10 313 ha</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réhabilitations réalisées : ha</b></li> <li>- Choualani Siribala Coro : 350 ha.</li> <li>- Plaine Amont : 300 ha ;</li> <li>- N'Dilla : 300 ha</li> <li>- Partiteur M6 à M10 : 1 016 ha</li> <li>- Partiteur M19 à F1 : 1 020 ha</li> <li>- Partiteur M2 : 570 ha</li> <li><b>TOTAL: 3 556 ha</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Travaux en cours :</b></li> <li>- Partiteurs M6 à M18 de Molodo: 3 426 ha;</li> <li>- Partiteurs M19 à F2 de Molodo: 1 400 ha;</li> <li>- Touraba 1 761 ha;</li> <li>- Partiteur M2: 1 745 ha</li> <li>- Retail IV bis: 2 046 ha</li> <li><b>TOTAL: 10 378 ha</b></li> </ul> |
|---|--|--|

**Résultat attendu 1.2 : Aménager 16 080 ha de canne à sucre**

<b>Indicateurs de performance</b>		
<b>Description</b>	<b>Objectif fixé</b>	<b>Objectif atteint</b>
Nombre d'ha aménagés annuellement / nombre d'ha programmés annuellement	16 080 ha	<b>6 606 ha</b>

**Commentaires :** Ces prévisions et réalisations concernent uniquement N-SUKALA. Aucune extension n'a été réalisée durant le premier semestre 2018. Il existe un contentieux entre l'ON et N-SUKALA par rapport aux attributions des terres. Le taux de réalisation est de 41,08%.

### 3.2.2. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTAT

#### 3.2.2.1. Résultat 1.1 : Aménager 65 550 ha de nouvelles terres pour la production de riz et réhabiliter 25 599 ha d'aménagement existants

##### 3.2.2.1.1. Engagements de l'État

**Activité N°1 : Assurer les financements pour les études et les travaux d'aménagement, de réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles incluant les dossiers environnementaux**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Semestre 2018	2 <sup>ème</sup> semestre 2017
Financement mobilisé / financement nécessaire	100%	26,17%	25,54%

**Commentaires :** Au cours de ce premier semestre 2018, après l'arbitrage pour l'élaboration du Programme Triennal d'Investissement, un montant de 3.500 000 000 F CFA a été obtenu pour les études et les travaux. Le montant mobilisé à cette date s'élève à 110.631.247.643 F CFA sur un financement total nécessaire de 422.809.036.572 F CFA, soit un taux de 26,16%.

**Activité N°2 : Assurer la prise en compte des recommandations des dossiers environnementaux, à travers la mise en place d'un dispositif de suivi des projets ayant fait l'objet d'étude d'impact.**

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Un dispositif est mis en place pour le contrôle de la mise en œuvre des recommandations des études d'impact.	Dès 2014	Réalisé	Réalisé

**Commentaires :** En application du décret N°08-346 P/RM du 26 juin 2008, modifié par le décret N°09-319 P/RM du 26 juin 2009 relatif à l'Etude d'Impact Environnemental et Social, le processus d'acquisition du Permis Environnemental se fait en collaboration avec la Direction Nationale de l'Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) et ses services déconcentrés. Pour améliorer ce cadre de collaboration, l'ON a mis en place suivant Décision N° 225/PDG/DAF/SA du 20 décembre 2013 un Service de Suivi Environnemental et Social (SSES).

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Nombre de recommandations mises en œuvre dans les délais / nombre de recommandations programmées sur la période.	100%	100%	100%

**Commentaires :** Durant la période évaluée, le projet de réhabilitation du Canal principal de Molodo (35 km) et l'aménagement des 4 900 ha de M'Bèwani ont obtenu leur Permis Environnemental et Social.

En ce qui concerne les projets (i) PADON 2 de Niono et (ii) Aménagement de 3 200 ha du Nouveau Village Agricole (NVA), le processus de signature du Permis Environnemental et Social est en cours.

Pour les projets (i) PAON, réhabilitation de 1 745 hectares à Molodo et (ii) réhabilitation de 3 426 hectares du PRESA-DCI à Molodo, la mise en œuvre de leurs Plans d'Action de Réinstallation (PAR) et leurs Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) sont en cours.

**Activité N°3 : Créer les conditions d'incitation de l'investissement privé (aménagement, production, infrastructures de transformation et conservation), à travers la prise d'un décret d'allègements fiscaux au bénéfice des investisseurs privés dans la zone de l'Office du Niger, valable pour la durée du contrat-plan.**

Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif fixé	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Un décret d'allègement fiscal pour l'investissement en zone ON est pris	Dès 2014	Décret non pris	Décret non pris

**Commentaires :** L'idée de la prise de ce décret a été abandonnée. Le Ministère des Finances estime que le code des investissements offre déjà beaucoup d'avantages en la matière.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Le niveau des investissements privés nouveaux a augmenté	2 500 ha	0 ha	2 685 ha

**Commentaires :** cette réalisation concerne les petits producteurs sur l'ensemble de l'Office du Niger dont 984,19ha dans la zone de M'Bèwani, 104,04ha dans la zone de Niono, 212,5ha pour la zone de N'Débougou, 219ha pour la zone de Molodo, 304ha pour la zone de Kolongo, 350ha pour la zone du Kouroumari et 332 ha pour la zone de Ké Macina ; soit un taux de réalisation de 107,4%.

Indicateurs de performance				
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Semestre 2018		Rappel 2017
		Paramètres	Valeurs	
Nombre de conventions signées après consultation de l'ON / nombre total de conventions signées	100%	Nombre de conventions signées après consultation de l'ON	0	0%
		Nombre total de conventions signées	0	
		<b>Taux</b>	0%	

**Commentaires :** Aucune convention n'a été signée au cours de ce 1<sup>er</sup> semestre 2018 après consultation de l'Office du Niger.

En rappel, deux conventions ont été signées en 2016 par l'Etat avec la société Turque TOYA pour 30 000 ha et une société chinoise de production cotonnière pour 30 000 ha. L'ON a été impliqué dans le processus de négociation de ces deux conventions.

### 3.2.2.1.2. Engagement de l'Office du Niger

**Activité N°1 : Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'exécution des études (89 780 ha d'extension et 6 620 ha de réhabilitation) et des travaux d'extension des aménagements (pour 65 550 ha) et de réhabilitation des casiers (pour 25 599 ha).**

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance													
Description	Objectif CP	Objectif											
		2014		2015		2016		2017		2018		Durée Contrat Plan	
		Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint
Nombre d'études réalisées / nombre d'études programmées annuellement	<b>14 (100%)</b>	5	0	4	0	2	3	2	5	1	0	<b>14</b>	<b>8 (57,14%)</b>

**Commentaires :** Au cours de ce 1<sup>er</sup> semestre 2018, aucune étude n'a été réalisée. Le taux de réalisation à cette date est de 57,14%.

Indicateurs de performance														
Description	Objectif CP	Objectif												
		2014		2015		2016		2017		2018		Durée du Contrat Plan		
		Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Taux
Nombre d'ha aménagés et réhabilités / nombre d'ha programmés annuellement	91 149 ha (100%)	6 807	6 807	15 140	8 108	21 250	6 716	25 339	4 721	22 613	1970	<b>91 149</b>	<b>28 322</b>	<b>31,07%</b>

**Commentaires :** Durant le 1<sup>er</sup> semestre 2018, sur une prévision de 22 613 hectares, 1970 hectares ont été réalisés soit 8,71%. Sur la durée du Contrat Plan 2014/2018, la prévision totale est de 91 149 hectares pour une réalisation de 28 322 hectares, soit un taux de 31,07%. Ce faible taux de réalisation s'explique par le faible niveau de mobilisation des ressources financières par l'Etat pour les travaux d'aménagement et de réhabilitation.

**Activité N°2 : Assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’exécution des études et travaux d’extension et de réhabilitation du réseau primaire d’irrigation et de drainage**

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Semestre 2018	Rappel 2017
Nombre d’études réalisées/nombre d’études programmées annuellement	100%	0%	0%

**Commentaires :** Durant ce semestre, aucune étude n’a été réalisée à cause de la faible mobilisation des ressources financières nécessaires pour ces études.

Indicateurs de performance													
Description	Objectif 2014		Objectif 2015		Objectif 2016		Objectif 2017		Objectif 2018		Durée du Contrat Plan		
	Fixé	Atteint	Fixé	Atteint	Taux								
Nombre de km aménagés et réhabilités / nombre de km programmés annuellement.	95	45	105	0	255	0	69	0	50	0	574	45	7,84

**Commentaires :** Au cours de ce 1<sup>er</sup> semestre 2018, aucune réalisation n’a été faite. La seule réalisation a eu lieu en 2014 et concerne l’aménagement de 45 km du drain KIE. Cependant, il faut rappeler que la réalisation de 55 km de drain est en cours (KIO et Bounou Boua).

**3.3. OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : AMELIORER LA MAITRISE TECHNIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTRETIEN DES RESEAUX PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TERTIAIRE**

**3.3.1. RESULTATS DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 2**

**Résultat attendu 2.1 : La maîtrise technique et financière de l’entretien des réseaux primaire et secondaire est améliorée**

Tableau 3 : Niveau de réalisation des entretiens primaires et secondaires

Indicateurs de performance																
Description	Objectif fixé															
	2014				2015				2016				2017			
	Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé	
	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien primaire (PAE I) réalisé / PAE I programmé	1,35	0,8	47,95%	78%	1,4	1,4	99,44%	100%	1,4	1,5	100%	101%	1,6	1,2	77%	96%
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien secondaire (PAE II) réalisé / PAE II programmé.	3,1	2,3	68,60%	93%	3,4	2,3	70,94%	102%	3,8	2,2	64,80%	114%	4,3	2,6	60%	86%

*Unités : Milliards F CFA*

Indicateurs de performance				
Description	Objectif fixé			
	2018			
	Fixé		Réalisé	
	CP	PAE	CP	PAE
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien primaire (PAE I) réalisé / PAE I programmé	1 650 613 222		1 783 560 000	
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien secondaire (PAE II) réalisé / PAE II programmé	4 845 698 500		3 190 870 250	

**Chiffres du Réseau Primaire :**    **2014 :** CP 1 357 963 583 FCFA ; PAE 838 698 000 FCFA ; PAE réalisé 651 198 000 FCFA ;  
**2015 :** CP 1 425 861 762 FCFA ; PAE 1 418 002 000 FCFA ; PAE réalisé 1 418 002 000 FCFA ;  
**2016 :** CP 1 497 154 850 FCFA ; PAE 1 497 155 000 FCFA ; PAE réalisé 1 514 293 000 FCFA ;  
**2017 :** CP 1 572 012 593 FCFA ; PAE 1 206 915 000 FCFA ; PAE réalisé 1 160 335 694 FCFA.  
**2018 :** CP 1 650 613 222 F CFA ; PAE 1 783 560 000 F CFA ; PAE réalisé 1 424 118 164 F CFA

**Chiffres du Réseau Secondaire :**    **2014 :** CP 3 153 130 880 FCFA ; PAE 2 317 651 000 FCFA ; PAE réalisé 2 163 339 513 FCFA ;  
**2015 :** CP 3 425 399 000 FCFA ; PAE 2 375 714 998 FCFA ; PAE réalisé 2 430 287 977 FCFA ;  
**2016 :** CP 3 847 063 500 FCFA ; PAE 2 191 009 000 FCFA ; PAE réalisé 2 492 980 242 FCFA ;  
**2017 :** CP 4 295 729 000 FCFA ; PAE 2 562 283 985 FCFA ; PAE réalisé 1 196 081 299 FCFA.  
**2018 :** CP 4 845 698 500 F CFA ; PAE 3 190 870 250 F CFA ; PAE réalisé 1 992 976 399 F CFA

**Commentaires :** pour le premier semestre 2018, le taux de réalisation est 80% pour le réseau primaire et 62% pour le secondaire.

**Résultat attendu 2.2 : L'entretien du réseau tertiaire par les exploitants agricoles est amélioré**

**Tableau 4 : Niveau de réalisation des entretiens tertiaires**

Description	Indicateurs de performance															
	Objectif															
	2014				2015				2016				2017			
	Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé		Fixé		Réalisé	
CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	CP	PAE	
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien tertiaire (PAEIII) réalisé / PAE III programmé	1,07	1,1	78,5 %	76%	1,2	1,4	60,41 %	64%	1,3	1,5	53 %	62%	1,4	1,1	60%	51%

*Unités : Milliards F CFA*

Description	Indicateurs de performance			
	Objectif fixé			
	2018			
	Fixé		Réalisé	
CP	PAE	CP	PAE	
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien tertiaire (PAEIII) réalisé / PAE III programmé	1 423 553 065	1 118 098 845	79%	36%

**Chiffres du Réseau Tertiaire :**

**2014 :** CP 1 074 905 340 FCFA ; PAE 1 108 915 585 FCFA ; PAE réalisé 843 849 355 FCFA ;

**2015 :** CP 1 174 905 340 FCFA ; PAE 1 108 915 585 FCFA ; PAE réalisé 709 847 575 FCFA ;

**2016 :** CP 1 287 401 286 FCFA ; PAE 1 108 915 585 FCFA ; PAE réalisé 682 010 370 FCFA ;

**2017 :** CP 1 373 502 546 FCFA ; PAE 1 099 277 025 FCFA ; PAE réalisé 556 700 570 FCFA.

**2018 :** CP 1 423 553 065 F CFA ; PAE 1 118 098 845 F CFA ; PAE réalisé 401 518 350 F CFA

**Commentaires :** Pendant ce semestre le taux de réalisation de l'entretien tertiaire est de 36%.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Semestre 2018	Rappel 2017
Nombre d'ha inondés en raison d'un mauvais drainage/nombre total d'ha en (casier)	<1%	0%	1,19%

**Commentaires** : au cours du premier semestre 2018, il n'y a pas eu d'inondation. La superficie dégrévée pour la campagne agricole 2017/2018 est de 3 311,02 hectares sur une superficie exploitée (casier et hors casiers) de 118 166,59 hectares, soit un taux 2,80% contre 2,46% en 2016/2017. Ce taux s'explique par le niveau élevé de dégrèvement dans la zone de Ké Macina qui est 16,98%.

### 3.3.2. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTATS

#### 3.3.2.1. Résultat 2.1 : La maîtrise technique et financière de l'entretien des réseaux primaire et secondaire est améliorée

##### 3.3.2.1.1. Engagements de l'État

**Activité N°5 : Financer les travaux d'entretien du réseau primaire (y compris le barrage de Markala, ses ouvrages et les réparations d'urgence, la maîtrise d'ouvrage délégué, le conseil rural), à travers la mobilisation de la dotation budgétaire pour les 5 ans évalués à hauteur de 34 701 823 678 FCFA.**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Semestre 2018	Rappel 2017
Montant annuels mobilisés lors du 1 <sup>er</sup> semestre/montants programmés annuellement	100%	68,42%	100%

**Commentaires :** pour l'année 2018, la dotation de l'Etat s'élève à 5 000 000 000 F CFA. Pour le premier semestre, l'ouverture du crédit a porté sur un montant de 1 900 000 000 F CA sur lequel 1 300 000 000 F CFA a été mobilisé soit un taux de 68,42%.

La dotation budgétaire de l'Etat reste toujours faible, et est complétée par une partie de la redevance eau destinée à l'entretien du réseau secondaire.

##### 3.3.2.1.2. Engagements de l'Office du Niger

**Activité N°3 : Assurer la disponibilité des ressources financières par l'affectation d'au moins 50% de la redevance aux travaux d'entretien du réseau secondaire**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif fixé	2018	Rappel 2017
Prévisions PAE (Plan Annuel d'Entretien) secondaire programmé / Montant redevance encaissée	≥ 50%	51,08%	50,98%

Montant alloué à l'entretien du secondaire PAE 2018 = 3 190 870 250 F CFA

Montant total de redevance recouvré = 6 245 756 005 F CFA, soit 51,08% de la redevance recouvrée allouée à l'entretien du réseau secondaire.

Montant de la redevance alloué à l'entretien du réseau primaire= 132 947 000 F CFA en 2018.

**Commentaire :** compte tenu de la faiblesse de la dotation de l'Etat pour l'entretien du primaire, le montant de la redevance eau alloué à l'entretien du réseau primaire augmente d'année en année. Ceci affecte négativement le niveau d'entretien du réseau secondaire.

#### Activité N°4 : Exécuter les travaux d'entretien primaire et secondaire ainsi que les réparations d'urgence

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> sem 2018	Rappel 2017
Par type de PAE (primaire et secondaire) : quantité (m <sup>3</sup> , m <sup>2</sup> , km...) exécutée avec Procès-Verbal de Réception Définitive (travaux) réalisés / quantité prévue dans le marché.	100%	Primaire : 95% Secondaire : 87%	Primaire : 96% Secondaire : 86%
Par type de PAE (primaire et secondaire) : nombre de marchés avec PV R réalisé/nombre de marchés programmés	100%	Primaire : 100% Secondaire : 100%	Primaire : 96% Secondaire : 86%

**Commentaires :** au 30 juin 2018, l'exécution physique du PAE est à 96% pour le réseau primaire et 87% pour le réseau secondaire. Tous les marchés programmés ont été réalisés avec procès verbal de réception.

#### Activité N°5. Assurer le contrôle régulier et annuel de la qualité d'entretien des travaux périodiques du réseau primaire et secondaire

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> semestre 2018	Rappel 2017
Nombre de rapports de supervision produits/nombre total de marchés exécutés	100%	100%	51,02

**Commentaires :** À l'Office du Niger, les travaux d'entretien sont contrôlés à plusieurs niveaux (Comité Paritaire de Gestion des Fonds d'Entretien, Direction de zone, Division Gestion Eau et Maintenance du Réseau, Direction Gestion Eau et Maintenance du Réseau). Ces contrôles sont suivis de réunions de chantiers sanctionnées par des rapports.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> sem 2018	Rappel 2017
Nombre de rapports de supervision et de contrôle enregistrés dans SIGON / nombre total de marchés exécutés.	100%	En cours	En cours

**Commentaires :** Cette année des équipes ont sillonné toutes les zones afin de finaliser les paramétrages et la mise en œuvre du logiciel SIGON dans le but de produire tous nos résultats à travers SIGON. Le logiciel SIGON n'est pas encore opérationnel pour cet indicateur.

#### Activité N°6. Assurer la programmation des entretiens et le suivi technique et financier des travaux du primaire et du secondaire par l'utilisation du logiciel SIGON dans toutes les zones (module facturation et entretien) et au SERP (module entretien).

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> sem 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nombre de travaux d'entretien programmés et facturés à l'aide de SIGON / Nombre total de travaux d'entretien exécutés	100%	12,5%	12,5%

**Commentaires :** l'estimation de ce taux a été faite sur la base du nombre de PAE en cours d'exécution dans les 7 zones et au SERP de Markala à l'aide du logiciel SIGON, soit 8 au total. A ce jour, seul le PAE de la zone de Kolongo est entièrement enregistré et suivi à l'aide de SIGON.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> sem 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nombre d'indicateurs globaux de performance d'entretien produits par SIGON / Nombre total d'indicateurs à produire.	100%	0%	0%

**Commentaires :** Les indicateurs globaux de performance de l'entretien ne pourront être produits qu'à la fin de la campagne d'entretien et après l'enregistrement de l'ensemble des données.

#### **Activité N°7. Assurer la formation des membres des comités paritaires de gestion du fonds d'entretien et des comités paritaires de partiteurs**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif fixé</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nombre cumulé de membres formés / nombre total de membres	100% des membres formés en 2018 avec une progression linéaire	<b>100%</b>	100%

**Commentaires :** les membres des comités paritaires de gestion du fonds d'entretien et des comités paritaires de partiteurs sont en général formés sur leurs attributions après élections et tout au long de leur mandat en fonction des besoins exprimés ou constatés. Par ailleurs, les Divisions Gestion Eau des zones forment régulièrement les membres du CPGFE sur des thématiques jugées utiles à l'accomplissement de leurs missions.

#### **3.3.2.1.3. Engagement des Exploitants Agricoles**

##### **Activité N°1 : Procéder au paiement de 100% de la redevance dans les délais**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif fixé</b>	<b>1<sup>er</sup> sem. 2018</b>	<b>1<sup>er</sup> sem 2017</b>
Montant reçu par DAF ON au 31 mars / montant facturé par SIGON	100%	31 mars : 76,07%	31 mars : 83,32%

**Commentaires :** Le montant recouvré dans le délai contractuel du **31 Mars 2018** a été de **5 278 072 601 FCFA** sur un montant à recouvrer de **6 908 549 146 FCFA**, soit un taux de

recouvrement de **76,07%**. Le montant recouvré à la date du **30 juin 2018** est de **6 282 844 501 F CFA**, soit un taux de recouvrement de **90,94%**.

**Tableau 5: Situation du recouvrement par zone du 31 mars et au 30 juin 2018**

ZONES	Montant à recouvrer	Montant recouvré au 31 mars 2018	Taux au 31 mars 2018 (%)	Montant recouvré au 30 juin 2018	Taux au 30 juin 2018 (%)
Kolongo	831 114 231	670 331 699	80,65	761 114 271	91,58
Niono	1 005 368 997	824 867 637	82,05	963 459 095	95,83
Molodo	705 256 134	584 598 150	82,89	657 580 986	93,24
N'Débougou	1 402 100 153	1 000 781 116	71,38	1 297 115 864	92,16
Kouroumari	1 174 112 468	912 038 892	77,68	1 036 086 829	88,24
M'Béwani	1 146 202 943	766 512 257	66,87	932 194 022	81,33
Ké-Macina	673 938 466	518 942 850	77,00	635 293 434	98,59
<b>TOTAL</b>	<b>6 908 549 146</b>	<b>5 278 072 601</b>	<b>76,07</b>	<b>6 282 844 501</b>	<b>90,94</b>

## Résultat 2.2 : L'entretien du réseau tertiaire par les exploitants agricoles est amélioré

### 3.3.2.1.4. Engagement de l'Office du Niger

#### Activité N°8 : Rendre responsables les OERT pour l'entretien des tertiaires, le contrôle de l'entretien et l'application des procédures d'éviction

Cette activité est évaluée à travers 5 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> sem 2018	Rappel 2017
Une décision de responsabilisation des OERT est prise par l'ON et Un comité paritaire existant est responsabilisé pour le suivi de l'entretien des tertiaires	Dès 2014	Existe (Activité constante)	Existe (Activité constante)

**Commentaires :** Le décret de gérance (N°2014-0896/P-RM du 12 décembre 2014) confie la responsabilité de l'entretien du réseau tertiaire aux exploitants agricoles. En vue de rendre effective cette responsabilité, l'ON a incité les Exploitants Agricoles à s'organiser en OERT autour de chaque arroseur. Après leur mise en place, les OERT bénéficient constamment de l'appui des services techniques de l'ON en matière de gestion des organisations, de formation et de sensibilisation des membres et en matière de définition des PAE, de réalisation et de suivi technique des travaux d'entretien.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> sem 2018	Rappel 2017
Un programme de formation des comités paritaires d'OERT est mis en œuvre par l'ON	100% dès 2014	100%	100%

**Commentaires :** Dès la mise place d'une OERT, ses membres bénéficient d'une formation dispensée par les structures techniques des zones de production sur des thèmes comme la gestion des organisations, la définition des stratégies d'entretien, la mise en place des cotisations, l'élaboration des PAE, la réalisation et le suivi des travaux.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Un programme annuel d'entretien des tertiaires est élaboré par zone (nombre OERT ayant un programme/nombre total)	Dès 2014 annuellement	100%	100%

**Commentaire :** Pour élaborer le PAE de l'Office du Niger, les agents de la DGEMRH définissent avec chaque OERT les besoins d'entretien de son réseau tertiaire. C'est la compilation de l'ensemble des besoins retenus qui forme le PAE tertiaire de l'Office du Niger à partir duquel les agents évaluent le taux de réalisation de l'entretien tertiaire. Il faut toutefois noter que le programme est bien là, mais peu d'OERT formalisent leur PAE. Ce taux est cependant variable d'une zone à l'autre.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> sem. 2018	Rappel 2017
Une procédure d'éviction pour non entretien des tertiaires est définie par le comité paritaire responsabilisé pour l'entretien tertiaire	À partir de 2015	En cours	En cours

**Commentaires :** Le décret de gérance prévoit l'éviction d'un exploitant pour non ou mauvais entretien de son réseau tertiaire. Toutefois, cette disposition n'a jamais été formellement appliquée. Certaines OERT ont pris l'initiative de définir plusieurs stratégies de sanction ou de compensation, à savoir :

- fermeture de l'arroiseur jusqu'à ce qu'il soit totalement entretenu ;
- paiement d'un montant correspondant à la valeur des travaux non réalisés ;
- pression sociale au sein des villages.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Nombre de travaux contrôlés / Nombre de travaux exécutés dans les PAE III	100%	100%	100%

**Commentaires :** Les Divisions Gestion Eau et Maintenance du Réseau Hydraulique (DGEMRH) dans les zones ont assuré le contrôle l'ensemble des travaux d'entretien du réseau tertiaire réalisés par les exploitants agricoles. Elles y ont été assistées par des missions de supervision de la Direction Gestion Eau et Maintenance du Réseau Hydraulique (DGEMRH).

### 3.3.2.1.5. Engagement des Exploitants Agricoles

**Activité N°9 : Définir par OERT la stratégie annuelle d'entretien, fixer les cotisations en conséquence, convenir et réaliser les travaux d'entretien et les procédures d'application des sanctions.**

Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Un programme annuel d'entretien est établi par OERT	100% en fin 2018	100%	100%

**Commentaire :** Dans le cadre de l'élaboration du PAE de l'Office du Niger, les agents de la DGEMRH Zone définissent avec chaque OERT les besoins d'entretien du réseau tertiaire. C'est la compilation de ces besoins qui constitue le PAE tertiaire de l'Office du Niger à partir duquel les agents évaluent le taux de réalisation de l'entretien du réseau tertiaire.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> sem. 2018	Rappel 2017
La stratégie annuelle d'entretien est définie et la cotisation fixée par exploitant membre d'OERT	100% en 2018	100%	100%

**Commentaires :** Toutes les OERT ont adopté une stratégie d'entretien du réseau tertiaire :

- (i) Exécution physique des travaux d'entretien du réseau tertiaire (chacun s'occupe de la portion au droit de sa parcelle) ;
- (ii) Cotisation en nature (quantité de paddy par hectare) ou en espèces (montant par hectare) ;
- (iii) Combinaison des deux stratégies précédentes avec réalisation physique des travaux pour ceux qui en ont la possibilité et cotisation en espèce pour ceux qui n'ont pas cette possibilité (généralement, les non-résidents).

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> sem. 2018	Rappel 1 <sup>er</sup> Sem. 2017
Quantité (km, m <sup>3</sup> ...) de réseau tertiaire entretenu / quantité programmée	100% en 2018	23%	13% (juin 2017)

Quantité (km, m<sup>3</sup>...) de réseau tertiaire entretenu = 401 518 350 F CFA

Quantité programmée = 1 423 553 065 F CFA

**Commentaires :** le taux de réalisation s'est amélioré pendant ce premier semestre 2018 par rapport à celui de du 1<sup>er</sup> semestre 2017, grâce aux actions d'information et de sensibilisation.

### 3.4. OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3 : AMELIORER LA GESTION DE L'EAU

#### 3.4.1. RESULTATS DE L'OBJECTIF SPECIFIQUE 3

**Résultat 1 :** Les consommations d'eau à l'hectare sont réduites de 5% par an

Description	Objectif	2 <sup>ème</sup> Sem. 2017	
		Paramètres	Valeurs (m <sup>3</sup> /ha)
Consommation d'eau hivernage/ ha au niveau partiteur année n / consommation d'eau hivernage/ ha au niveau partiteur année n-1	Diminution de 5% /an	Consommation d'eau hivernage/ ha au niveau partiteur année n	La valeur pour l'année 2018 ne sera disponible qu'au 2 <sup>ème</sup> semestre
		Consommation d'eau hivernage/ ha au niveau	10 687

		partiteur année n-1 (2017)	
		<b>Taux</b>	

**Commentaires :** Pendant l'hivernage 2017, la consommation d'eau à l'hectare au niveau partiteur est de 10.687 m<sup>3</sup>/ha.

### 3.4.2. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTAT

#### 3.4.2.1. Résultat 3.1 : Les consommations d'eau à l'hectare sont réduites de 5% par an.

##### 3.4.2.1.1. Engagements de l'État

**Sous objectif 1 : Améliorer le suivi des consommations sur l'ensemble du réseau et son pilotage**

**Activité N°6. Assurer une disponibilité minimum de 40 m<sup>3</sup>/s en aval de Markala dans le fleuve Niger en période d'étiage**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> sem. 2018	1 <sup>er</sup> sem. 2017
Nombre de jours dans l'année avec moins de 40 m <sup>3</sup> /s en aval de Markala	0 jour	171 jours	120 jours

**Commentaires :** Le nombre de jours avec moins de 40 m<sup>3</sup>/s en aval du barrage de Markala a été de 171 jours du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2018 et de 0 jour du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2017. Cette situation est due à plusieurs facteurs qui ne sont pas maîtrisés par l'Office du Niger, notamment l'hydraulicité du fleuve à cause du déficit pluviométrique de 2017, la gestion de la retenue de Sélingué par EDM-SA (les lâchers d'eau sont conditionnés par la satisfaction des besoins en électricité de Bamako).

##### 3.4.2.1.2. Engagement de l'Office du Niger

**Sous objectif 1 : Améliorer le suivi des consommations sur l'ensemble du réseau et son pilotage**

**Activité N°9 : Assurer le suivi de la consommation en eau au niveau distributeur, partiteur et pour le pilotage de la gestion de l'eau au niveau de chaque zone et au siège par l'utilisation du logiciel SIGON**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Nombre d'infrastructures utilisées dans SIGON/nombre d'infrastructures totales répertoriées	100%	En cours	En cours

**Commentaires :** L'enregistrement des infrastructures hydrauliques dans SIGON est terminé. La saisie des relevés de consommation d'eau est en cours dans toutes les zones.

Le niveau de saisie se présente comme suit par zone :

<b>Zones</b>	<b>Canaux</b>	<b>Ouvrages</b>
M'Bèwani	701	561
Kolongo	1 549	1 837
Ké Macina	249	249
Niono	901	1 180
Molodo	188	42
N'Débougou	1 489	1 321
kouroumari	1 819	1 079
<b>Total</b>	<b>6 896</b>	<b>6 268</b>

**Activité N°10 : Fournir de l'eau en quantité et en temps voulu selon les besoins des cultures et les disponibilités au niveau de Markala**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 1<sup>er</sup> Sem. 2017</b>
Le nombre de crises d'eau	0	1	1

**Commentaires :** Une crise d'eau a été observée en juin dans la Zone de N'Débougou.

**Activité N°11 : Mettre en place une régulation performante sur les gros canaux adducteurs**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 1<sup>er</sup> Sem. 2017</b>
Un dispositif de régulation est élaboré et mis en œuvre	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** La régulation est permanente sur les gros adducteurs ; cependant, elle est faite au moyen de vannes plates (les prises du Point A et B) dont la manipulation se fait par commande électrique. Les abaques sont renseignés quotidiennement.

**Activité N°12. Mener des tests participatifs de tarification volumétrique et tester les outils de suivi des consommations en eau**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Un programme est formulé et mis en œuvre	Dès 2015	Non exécuté	Non exécuté

**Commentaires :** Une étude participative de faisabilité de la tarification volumétrique a été réalisée depuis 2011. Le test n'a pas encore démarré, faute de financement.

**Sous objectif 2 : Clarifier les rôles et mandats des acteurs de la gestion de l'eau et consolider leurs capacités**

### Activité N°13. Appuyer la création des organisations des faïtières des OERT

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem 2018	Rappel 2017
Nombre de concertations organisées	> 2 par an	0	5

**Commentaires :** Aucune concertation n'a eu lieu au cours de ce semestre. L'objectif est d'amener les OERT à se constituer en faïtière autour de leur partiteur.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2017	Rappel 2017
Les comités paritaires (CPGT, CPGFERS) sont renouvelés	Dès 2015	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** Tous les comités paritaires ont été renouvelés en 2015.

### Activité N°14. Assurer le renforcement des capacités des agents chargés de la gestion de l'eau et de l'entretien des réseaux au siège et dans les zones

Cette activité est évaluée à travers 9 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Réalisation du système de mesure du niveau de la nappe souterraine et de suivi des eaux de drainage	Dès 2014	En cours	En cours

**Commentaires :** Le CRRA a soumis à l'Office du Niger en avril 2018, une requête de financement de 88 358 000 F CFA pour un projet d'utilisation des eaux souterraines pour l'irrigation. L'ON n'a pas encore mobilisé de financement.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Formuler un système de suivi et d'analyse des pertes de charge sur les réseaux primaire et secondaire	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** Dans le cadre du système de suivi et d'analyse des pertes de charge sur les réseaux primaire et secondaire, tous les ouvrages ont été équipés d'échelles et d'abaques.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> sem 2018	Rappel 2017
Formuler un système de suivi et d'analyse de l'efficacité de transport de l'eau sur les réseaux primaire et secondaire	Avant fin 2014	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** Tous les ouvrages sur le fleuve et sur le réseau primaire sont dotés de moyens et d'outils (équipements hydromécaniques et abaques) de mesures des débits et volumes d'eau. Le rapport de bilan des irrigations permet de déterminer et d'analyser l'efficacité de transport du réseau primaire. Le même dispositif d'équipement existe sur le réseau secondaire ; mais les mesures de débits sur les prises arroseurs sont insuffisamment suivies.

<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nbre d'ingénieurs SAH et chargés des SGE et chefs UE formés / Nbre de personnes à former programmé	100%	100%	100%

Toutes les ingénieures et tous les ingénieurs SAH, chargés des SGE et chefs UE ont bénéficié de formation.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nbre de cadre et chefs de service GE de zones formés / nbre de personnes à former programmé	100%	100%	100%

Tous les cadres et chefs de service Gestion Eau ont été formés sur des thèmes de gestion de l'eau et de maintenance.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nbre d'ingénieurs formés en logiciels hydrauliques et géographiques / nbre de personnes à former programmé	100%	100%	100%

**Commentaires :** Tous les ingénieurs des Directions Spécialisées et du Service Informatique ont été formés en logiciels hydrauliques et géographiques.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nb d'ingénieurs GR ou hydrauliciens formés / nombre total d'ingénieurs GR ou hydrauliciens par zone	50% avant fin 2015  100% avant fin 2016	100%	100%

**Commentaires :** Tous les ingénieurs GR ou hydrauliciens ont bénéficié de formation.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nb et % de plans d'ouvrage archivés informatiquement et mis à disposition / nb de plans d'ouvrage totaux	100% en 2018 avec une progression linéaire	100%	100%

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif fixé</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nb et % de plans de réseaux mis à disposition des zones et du siège / nb de plans totaux	100% à partir de 2014	100%	100%

**Commentaires :** Les plans des anciens réseaux ont été entièrement numérisés et mis à la disposition des zones. Actuellement, après les aménagements, les plans des périmètres sont remis à l'Office du Niger (en copie dure et en version électronique) qui les met à la disposition des zones concernées.

### 3.4.2.1.3. Engagement des Exploitants Agricoles

**Sous objectif 2 : Clarifier les rôles et mandats des acteurs de la gestion de l'eau et consolider leurs capacités**

#### Activité N°3. Poursuivre la mise en place des OERT et d'unions d'OERT

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance				
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018		Rappel 2017
Nombre d'OERT en année n / nombre estimé total d'OERT	100%	Paramètres		Valeurs
		Nombre d'OERT en année n		253
		Nombre estimé total d'OERT		5 500
		Taux		<b>5,06%</b>

**Commentaires :** Ce taux s'explique par la poursuite de la mise en place des OERT dans les nouveaux aménagements, une amélioration sera observée au cours du second semestre.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Nombre d'unions d'OERT en année n/nombre estimé total d'OERT	100%	0%	3,15%

Nombre d'unions d'OERT en année n = 0

Nombre estimé total d'unions d'OERT = 95

**Commentaires :** Le rythme de mise en place des OERT et des unions d'OERT reste très timide. Les zones mènent des activités de sensibilisation qui portent sur les avantages des OERT et des unions OERT, notamment dans les nouveaux aménagements. Des activités de dynamisation des anciennes OERT sont également en cours.

## 3.5. OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4 : POURSUIVRE L'INTENSIFICATION DE LA RIZICULTURE, PROMOUVOIR LES CULTURES DE MARAICHAGE ET AMELIORER LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES, SYLVO-PASTORALES ET AQUACOLES

### 3.5.1. RESULTATS DE L'OBJECTIF SPECIFIQUE 4

**Résultat attendu 4.1 : Le rendement des cultures de riz / ha en casier est augmenté**

Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	
		Paramètres	Valeurs (t/ha)
Tonnes de riz / ha en casier / saison	+10% lors de la campagne 2017/2018 par rapport à 2012/2013	Rendement en casier de la campagne 2017/2018	6,184
		Rendement en casier de la campagne 2012/2013	5,863
		Taux	<b>5,47%</b>

Le rendement casier de la saison riz 2017/2018 est de 6,184t/ha

Le rendement casier de la campagne 2012/2013 est de 5,863t/ha

**Commentaires :** Une augmentation du rendement en casier de 5,47% a été obtenue par rapport à la campagne de référence 2012/2013.

Le rendement moyen (casier + hors casiers + contre saison) est 6,139t/ha, la production totale obtenue est de 754 225,08 tonnes de paddy pour la campagne agricole 2017/2018.

## **Résultat attendu 4.2 : Les superficies des cultures maraîchères ont augmenté**

Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Semestre 2018	
		Paramètres	Valeurs (t/ha)
Nombre ha de cultures maraîchères et de diversification / nombre ha aménagés au total	20% lors de la campagne 2017/2018 par rapport à 2012/2013	Nombre ha de cultures de diversification	11 726
		Nombre ha aménagés au total	136 612
		<b>Taux</b>	<b>8,58%</b>

**Commentaires :** La superficie mise en valeur en maraichage et diversification durant la contre saison 2018 est de 11 726 ha et représente une augmentation de 8,58% par rapport à la campagne de référence 2012/2013.

## **2.5.2 ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTAT**

### **3.5.1.1. Engagements de l'État**

**Activités N°7 : Assurer, à travers les structures nationales de recherche et les projets, le financement de la recherche et des tests en zone Office du Niger.**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2 <sup>ème</sup> Sem. 2017	Rappel 1 <sup>er</sup> sem. 2017
Financement mobilisé / financement programmé	100%	0%	0%

**Commentaires :** Au niveau de l'État, il n'y a pas eu de convention de financement pour la recherche et des tests durant ce semestre. Toutefois, dans le cadre du WAAPP, l'IER a mené des tests sur la variété de riz SWARNA2 en zone ON. L'IER a également conduit des tests en milieu paysan à M'Béwani sur le PNT granulé enrichi.

**Activités N°8 : Financer la recherche sur la mécanisation et la motorisation, notamment pour la récolte et promouvoir la mécanisation agricole.**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> sem. 2018	Rappel 2017
Financement mobilisé / financement programmé	100%	0%	0%

**Commentaires :** Dans le cadre de la vulgarisation des équipements agricoles, la zone ON a reçu 3 000 repiqueuses manuelles et 500 décortiqueuses manuelles de maïs. Ces équipements<sup>1</sup> ont été octroyés aux groupements féminins de la zone Office du Niger par le Président de la République (300 associations féminines et 500 producteurs de maïs).

<sup>1</sup> Ces équipements ont été offerts par le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA dans le cadre des activités de la journée du paysan organisée à Ségou.

### Activité N°9 : Assurer l'accès des exploitants agricoles familiaux au crédit agricole.

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Crédit mobilisé/Crédit programmé	100%	67,81%	70%

Crédit mobilisé=2 608 793 787 FCFA

Crédit programmé=3 846 768 621 FCFA

**Commentaires :** Les exploitants agricoles et leur OP ont tous accès au crédit agricole, sauf les inéligibles. Il faut noter aussi la proportion d'autofinancement est de plus en plus importante.

### Activité N 10. Créer des conditions attractives d'installation des infrastructures de transformation, de conservation, d'aménagements, de fabrication d'équipements agricoles, etc.)

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Adoption et mise en œuvre d'un régime fiscal et douanier (équipements et matières premières) incitatif	Avant fin 2014 puis reconduit tous les ans	Décret non pris	Décret non pris

**Commentaires :** L'idée de l'adoption d'un régime fiscal et douanier spécifique aux investissements en zone ON a été abandonnée en raison du fait que le Code des investissements en vigueur au Mali est beaucoup attractif.

### 3.5.1.2. Engagement de l'Office du Niger

#### Activité N 15. Assurer le renforcement de l'appui conseils/vulgarisation

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	2017	Rappel 2016
Taux de respect du calendrier agricole et du paquet technique vulgarisé (Superficies mises en culture en bonnes dates/ total des superficies cultivées)	Dès 2014	90,16%	96,27%

Superficie semée ou repiquée le 20 Août 2017 : 97 541.37 ha

Superficie totale mise en valeur : 108 177 ha

**Commentaires :** A la date du 20 août 2017, date limite de repiquage en zone Office du Niger, la superficie repiquée ou semée était égale à 97 541,37 ha soit un taux de réalisation de 90,16% des superficies prévues en casier pendant la saison, contre 96,27% en 2016 à la même date. Cette diminution s'explique par l'installation tardive des pluies et les différentes crises d'eau constatées dans plusieurs zones.

**Activité N : 16. Apporter l'appui nécessaire pour la vulgarisation de l'approche Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD)**

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs intimement liés :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif fixé</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nombre de champs écoles	100% en 2018	60	54
Nombre de producteurs bénéficiaires de l'accompagnement par champs école	15	10	18

**Commentaires :** Dans l'ensemble des zones 60 CEP (riz et maraichage) ont été installés pour 587 producteurs bénéficiaires avec une moyenne de 10 producteurs par champ école.

**Activité N : 17. Contribuer sur la redevance, au financement de la lutte contre les déprédateurs**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif fixé</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
% de la redevance provisionné	> 1% de la redevance	1%	1%

**Commentaires :** Pour la lutte contre les oiseaux granivores, l'ON a fait un appui de Dix Neuf Millions Sept Cents Soixante Dix Mille Trois Cents francs (19.770.300 F CFA) à l'OPV au cours de la saison d'hivernage.

Durant la contre saison, un montant de Dix Neuf Millions Six cents Six Mille Francs CFA a été mobilisé pour le traitement contre les rongeurs qui envahissent le riz et les cultures maraichères. La répartition par zone est donnée dans le tableau ci-dessous :

<b>Zones de production</b>	<b>Superficies infestées (ha)</b>	<b>Quantités de pesticides (litres)</b>	<b>Montants (F CFA)</b>
Kolongo	1 000	100	3 041 000
Ké Macina	500	90	2 291 000
Niono	1 000	120	3 291 000
Molodo	500	80	2 150 000
N'Débougou	1 000	100	3 041 000
Kouroumari	1 200	120	3 501 000
M'Bèwani	500	90	2 291 000
<b>TOTAL</b>	<b>5 700</b>	<b>700</b>	<b>19 606 000</b>

**Activité N : 18. Assurer le renouvellement triennal de la semence**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Superficie renouvelée (ha) / superficie cultivée (ha)	33%	46,08%	47,11%

Superficie renouvelée (ha) =50 970,16

Superficie cultivée (ha) =110 609

**Commentaires :** La superficie renouvelée pendant cette saison est égale à 50 970,16 ha par rapport à la superficie cultivée soit un taux de réalisation de 46,11%. Le respect du renouvellement triennal de la semence est profondément adopté par les exploitants de la zone Office du Niger.

**Activité N : 19. Assister les exploitants agricoles dans l’approvisionnement en intrants**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Les exploitants crédibles bénéficient des intrants à temps, avec l’appui de la commission centrale des engrais	100%	100%	100%

**Commentaires :** L’ON a pris toutes les dispositions qui lui incombent pour que les exploitants puissent bénéficier des intrants subventionnés à temps. Les besoins des producteurs en engrais minéraux ont été entièrement satisfaits.

**Activité N : 20. Financer la recherche sur la mécanisation agricole**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Les structures de recherche sont appuyées pour la mise au point de prototypes	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** L’ON travaille étroitement avec la Recherche et les Constructeurs de matériels pour la mise au point, l’introduction et l’adaptation de matériels agricoles aux besoins de sa zone.

**Activité N : 21. Financer la recherche agricole à travers les structures nationales de recherche en zone Office du Niger**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Financement mobilisé / financement programmé	100%	En cours	0%

**Commentaires :** L’ON a fait l’expression de ses besoins, notamment pour une étude sur la remontée des nappes, et le CRRA de Niono a présenté un devis pour la mise en place d’un système de mesure de la nappe souterraine.

**Activité N : 22. Rendre responsables les structures compétentes dans le processus d’évaluation des rendements**

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

<b>Indicateurs de performance</b>
-----------------------------------

Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Une convention de financement est passée avec l'INSAT/CPS-SDR/IER pour l'évaluation des rendements	Chaque année	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** L'ON a passé une convention avec l'IER pour valider la méthode de sondage des rendements en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés (exploitants agricoles, syndicats des producteurs, prestataires de services...).

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Les rendements obtenus sont validés	100% validé par l'ON et les OP	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** Au cours de chaque campagne agricole, l'ON, à travers des prestataires, procède à l'évaluation des rendements. Les exploitants sont impliqués durant tout le processus. Ce qui permet d'arriver à une validation systématique des résultats obtenus.

### 3.5.1.3. Engagement des Exploitants Agricoles

#### Activité N°4. Améliorer le taux de remboursement du crédit agricole

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	2 <sup>ème</sup> Sem. 2017
Taux de remboursement des crédits des OP et des EA dans le délai par type de crédit.	90%	90%	45,52%

Montant remboursé=1 322 887 958FCFA

Crédit octroyé= 2 905 793 787 FCFA

**Commentaires :** Ce taux de 90% pendant ce 1<sup>er</sup> semestre 2018 contre 45,52% au second semestre 2017 s'explique par le remboursement des crédits de campagne après les récoltes et la commercialisation des produits.

#### Activité N°5. Procéder à l'identification des sites à traiter pour soutenir les efforts de l'État et de l'Office du Niger en matière de lutte contre les déprédateurs

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Nombre de brigades villageoises créés/nombre de villages concernés par les attaques	100%	56,76%	77%

Nombre de brigades villageoises créés : 121

Nombre de villages concernés par les attaques : 217

**Commentaires :** Le système de veille mis en place en zone ON en vue de prévenir et de circonscrire les attaques des ennemis des cultures fonctionne à hauteur de souhait.

## Activité N°6. Respecter le calendrier agricole et mettre en œuvre les paquets technologiques

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>2<sup>ème</sup> Sem. 2017</b>	<b>Rappel 1<sup>er</sup> sem. 2017</b>
Superficies mises en cultures à bonnes dates sur total des superficies cultivées	Au moins 95%	90,16%	96,27

### **Commentaires :**

Superficie semée ou repiquée le 20 Août = 97 541,37 ha

Superficie totale mise en valeur = 108 177 ha

A la date du 20 août 2017, date limite de repiquage en zone Office du Niger, la superficie repiquée ou semée était égale à 97 541,37ha soit un taux de réalisation de 90,16% des superficies prévues en casier pendant la saison, contre 96,27% en 2016 à la même date. Cette diminution s'explique par l'installation tardive des pluies et les différentes crises d'eau constatées dans plusieurs zones en début de campagne.

Les données sur la mise en valeur au 20 août 2018 pour la campagne agricole 2018/2019 seront disponibles pour le rapport du second semestre 2018.

### 3.6. OBJECTIF SPÉCIFIQUE 5 : AMÉLIORER LA GESTION DU FONCIER

#### 3.6.1. RESULTATS DE L'OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : L'IMMATRICULATION DES TERRES ET LE CADASTRAGE DES SUPERFICIES MISES EN VALEUR SONT REALISES

##### 3.6.1.1. Engagements de l'État

###### Activité N°11. Financer les travaux de cadastre et les frais d'immatriculation

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

	2014		2015		2016			2017			2018		
	FD	FM	FD	FM	FD	FM	Taux	FD	FM	Taux	FD	FM	Taux
Financement mobilisé / financement demandé	69	0	49,98	0	108,9	134,428	123,44%	89,7	47,564	53,03%	129,54	0	0%

**FD=Financement Demandé**

**FM = Financement Mobilisé**

**Unités : Millions CFA**

**Commentaire :** au cours ce semestre, pour un objectif de 129 540 000 F CFA, aucune mobilisation n'a été faite pour l'immatriculation. De 2014 au premier semestre 2018, sur une prévision de 447 120 000 F CFA le montant mobilisé est de 181 992 000 F CFA, soit un taux de réalisation de 40,70%.

Description	Indicateurs de performance				
	Objectif	2016	2017	2018	Antérieur (1953-2004)
Le financement est acquis et les travaux de recensement et de cadastrage des superficies mises en valeur à l'ON s'effectue	1 324 000 ha	272 000 ha	0 ha	0 ha	914 358,1857 ha

**Commentaires :** Par manque de financement aucune réalisation n'a été faite pendant le premier semestre 2018.

Les travaux réalisés en 2016 sont :

- Immatriculation du système hydraulique du Méma et le Fala de Molodo 3<sup>ème</sup> bief : 42 000 ha ;
- Immatriculation du système hydraulique du Macina ouest : 230 000 ha ;
- Cadastrage des parcelles irriguées de Siengo-extension : 1 363 ha.

### 3.6.1.2. Engagement de l'Office du Niger

#### Activité N°23. Garantir 10% pour les femmes et les jeunes parmi les nouveaux paysans à installer

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Nombre de jeunes et de femmes installés / nombre d'attributaires sur les nouveaux aménagements.	> 10%	0%	12,17%

**Commentaires :** Pour l'année 2017, 222 jeunes et femmes ont été installés sur 1 824 exploitants installés, soit un taux de réalisation de 12,17%. Ce taux traduit la volonté des hautes autorités de l'ON d'aider les jeunes et les femmes à lutter contre la pauvreté.

Pour le premier semestre 2018, sur une prévision en aménagement de 18 879 hectares, aucune superficie n'a été réceptionnée.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Nombre d'exploitants nouvellement installés répondant aux critères d'éligibilité définis	100% à partir de 2014	100%	100%

**Commentaire :** Pour la campagne agricole 2018/2019, les décisions d'éviction et d'installation ont été faites après le 30 juin 2018. Les données seront disponibles pour le rapport du second semestre 2018, cependant toutes les exploitantes et tous les exploitants qui seront nouvellement installés répondront aux critères d'éligibilité.

#### Activité N°24. Assurer le suivi régulier des baux

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs qui sont liés :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Un audit annuel est réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé
Nombre de mesures appliquées /nombre de mesures proposées par l'audit annuel	100%	100%	100%

**Commentaires :** Depuis 2010, chaque année, l'ON met en place une commission qui dresse, durant le mois d'octobre, un état des lieux des baux et des lettres d'accord de principe. En octobre 2016, sur une superficie attribuée en baux ordinaire ou emphytéotiques de 96 328 hectares, seulement 16 872 ha ont été aménagés et mis en valeur soit 17,52%. Toutes les mesures proposées ont été appliquées (résiliation de baux, réduction de superficie, mise en demeure, etc.).

#### Activité N°25. Former les membres des comités paritaires de gestion des terres

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nombre de membres formés / nombre de membres des comités paritaires	100% membres formés en 2018	100%	100%

**Commentaires :** Tous les membres des CPGT ont été formés sur les attributions des membres du comité paritaire de gestion de terre.

### **3.7. OBJECTIF SPÉCIFIQUE 6 : AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DE LA ZONE OFFICE DU NIGER**

#### **3.7.1. SOUS OBJECTIF 1 : AMELIORER LE CADRE INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAL DE LA ZONE**

##### **3.7.1.1. Engagements de l'État**

###### **Activité N°12. Poursuivre la mise en œuvre du Schéma directeur de Développement de la Zone Office du Niger à travers le Contrat-Plan**

Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Les membres du Comité de suivi du Contrat Plan sont nommés	Avant fin 2014	Réalisé	Réalisé

**Commentaires :** En 2014, les membres du comité de suivi du Contrat-Plan 2014/2018 ont été nommés par Arrêté N°2014-3312 / MEF-SG du 17 Novembre 2014. Le projet d'Arrêté de renouvellement des membres du Comité de Suivi du Contrat Plan 2014/2018 est en cours de signature.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Le décret de gérance est actualisé	Avant fin 2013	Réalisé	Réalisé

**Commentaires :** Le décret de gérance des terres de l'Office du Niger a été actualisé et adopté au Conseil des Ministres suivant Décret N°2014-0896 / P-RM du 12 décembre 2014.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Un arrêté d'exonération du régime fiscal et douanier pour toute la durée d'exécution du CP est signé	Avant fin 2014	Réalisé	Réalisé

**Commentaires :** Un arrêté d'exonération du régime fiscal et douanier pour toute la durée d'exécution du CP a été signé suivant : Arrêté n°2014-1142 / MEF-SG du 04 Avril 2014.

##### **3.7.1.2. Engagements de l'Office du Niger**

###### **Activités N°26. Formaliser et mettre en œuvre le cadre de collaboration avec les Collectivités Territoriales**

Cette activité est évaluée à travers 4 indicateurs :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif fixé</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Une convention de partenariat signée avec les CT (le conseil de cercle)	Dès 2014	En cours	En cours

**Commentaires** : Le cadre de collaboration entre l'ON et les Collectivités Territoriales créées sur les terres sous sa gérance est ainsi défini dans le décret de gérance :

- Les collectivités territoriales, exercent leurs attributions agro-sylvo-pastorales en harmonie avec le Schéma Directeur de Développement de la zone de ON ;
- Les collectivités territoriales participent aux activités de l'ON en qualité d'organe consultatif à travers leurs représentants siégeant dans les CPGT et les CPGEFERS ;
- Les collectivités territoriales sont représentées dans les instances de concertation, commissions et groupes de travail, instituées au sein de l'ON ;
- L'ON apporte son appui aux collectivités territoriales dans le cadre de l'élaboration de leurs schémas d'aménagement, de leurs plans de développement et de leur mise en œuvre.
- Les collectivités territoriales participent au processus de planification et de mise en œuvre des contrats-plans.

Le Contrat-Plan 2014/2018 précise que les Collectivités Territoriales sont responsables, en étroite collaboration avec l'ON, des activités suivantes :

- élaborer et mettre en œuvre les Plans Stratégiques de Développement Régionaux ;
- mettre en œuvre les PDSEC locaux et communaux ;
- attribuer les lots d'habitation ;
- participer à l'élaboration des projets et programmes ;
- prendre en charge les infrastructures socio-économiques.

Ce partenariat se traduit par la mise en œuvre de cadres de concertation réguliers favorisant la mise en cohérence des projets d'aménagement et de réhabilitation définis dans le Contrat-Plan avec le cadre stratégique de développement régional.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Des conventions de transfert d'infrastructures socio-économiques signées avec les Communes bénéficiaires	100%	100%	100%

**Commentaires** : Les infrastructures socio-économiques réalisées dans le cadre des différents projets sont régulièrement transférées aux Communes bénéficiaires.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif fixé</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Atelier de formation organisée pour la prise en charge du fonctionnement des infrastructures impliquant l'ANICT	100%	En cours	En cours

**Commentaires** : Durant la période évaluée, il n'y a pas eu de transferts d'infrastructures nécessitant l'organisation d'un atelier de formation en direction des bénéficiaires. Des dispositions ont été prises pour que les futurs transferts prennent en compte cet aspect.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif fixé</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Les représentants de l'Office participent aux réunions de formulation et de planification des PDSEC	À la demande des CT	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** Les représentants de l'ON participent aux différentes réunions tenues par les Collectivités à leur demande.

### **3.7.2. SOUS OBJECTIF 2 : AMELIORER LA GOUVERNANCE DE L'OFFICE DU NIGER**

#### **3.7.2.1. Engagement de l'Office du Niger**

##### **Activité N°27. Assurer la modernisation des activités de l'Office du Niger**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>				
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2017</b>		<b>Rappel 2016</b>
Financement trouvé	100% du financement trouvé	<b>Paramètres</b>	<b>Valeurs (FCFA)</b>	63,90%
		Montant dépensé	236 383 000	
		Montant programmé	436 856 000	
		<b>Taux</b>	54,11%	

**Commentaires :** Durant la période, l'ON n'a pas bénéficié de financement extérieur en ce qui concerne la modernisation de ses activités. Toutefois, sur fonds propres, l'ON a procédé à l'entretien des matériels et équipements existants et à de nouvelles acquisitions. Ces actions de modernisation doivent se poursuivre.

##### **Activité N°28. Assurer le renforcement des capacités de l'encadrement du Conseil Rural**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Renforcement de l'encadrement des casiers	100% des encadreurs sont formés	100%	80%

**Commentaires :** le renforcement des capacités de l'encadrement (7 C/DAMR, 10 R/POP, 77 CA, 39 animatrices et 7 C/DPS) a porté sur la sensibilisation l'échange sur les engrais organiques Melfert, le Phosphate Naturel de Tilemsi (simple et granulé) et le Fertinova.

##### **Activité N°29. Mettre en place la comptabilité analytique et rendre les données comptables et financières de l'ON plus fiables**

Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Installation d'un outil de gestion comptable analytique intégré (avec SIGON) et formation des utilisateurs	Système installé (matériel informatique installé et logiciel paramétré et testé) et utilisateurs formés	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** L'outil est déployé au niveau de la DAF, un comptable est chargé de la saisie des imputations analytiques. En 2015, le plan analytique a été révisé et adapté au Contrat-Plan 2014/2018. Les agents de la DAF ont été formés. Toutes les charges font l'objet désormais d'une imputation analytique au moment de la saisie des pièces comptables.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
La comptabilité de l'ON est tenue et les comptes annuels sont élaborés avec le nouvel outil de gestion comptabilité analytique et intégré	À partir du 30/06/09	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** La comptabilité de l'ON est régulièrement tenue avec le logiciel FINPRONET.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Les comptes de l'année n-1 sont audités et certifiés	Tous les ans en année n avant le 31 mars	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** Chaque année, les états financiers de l'année antérieure de l'ON sont élaborés (avec les données FINPRONET) et certifiés et les comptes des projets sont audités.

### **Activité N°30. Poursuivre l'effort d'informatisation dans le domaine de la gestion**

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Modules et sous modules SIGON mis à jour, paramétrés et réalisés	Modules 1 et 4 mis à jour et paramétrés, 2 et 3 mis à jour et 6 réalisé avant fin 2014.	Réalisé	Réalisé

**Commentaires :** Les contrats de maintenance de SIGON et FINPRONET signés durant le 1<sup>er</sup> semestre 2016 ont permis de corriger les anomalies constatées dans les logiciels et de réaliser les nouveaux besoins d'évolution exprimés par les utilisateurs sur tous les Modules de SIGON.

Bien que cette activité soit réalisée, la mise à jour des modules de SIGON se poursuit à travers des contrats annuels de maintenance avec le prestataire.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Matériel informatique supplémentaire installé	43 nouveaux PC avant fin 2018 avec une progression linéaire	12	44

**Commentaires :** L'effort d'informatisation dans le domaine de la gestion se poursuit avec l'installation de 12 matériels informatiques pendant ce premier semestre 2018 contre 28 au second semestre 2017.

**Activité N°31. Pérenniser l'utilisation du système d'information de gestion existant (SIGON, outil de gestion comptable, site Internet, site intranet, outils bureautique) y compris la maintenance du matériel informatique**

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Création d'une cellule d'exploitation et de support des systèmes d'information (au sein du service système d'information de gestion)	Cellule créée avant fin 2014	Réalisé	Réalisé.

**Commentaires :** Cette cellule est fonctionnelle au sein du SIIG depuis 2010 et durant le second semestre 2017 de nouveaux agents ont été recrutés pour étoffer l'effectif.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Nombre de personnes formées aux outils informatiques/nombre de personnes à former	100%	18,27%	31%

Nombre de personnes formées aux outils informatiques = 17

Nombre de personnes à former programmées = 93

**Commentaires :** Durant ce semestre le taux de réalisation est de 18,27% contre 31% pour l'année 2017. Ce taux s'explique par l'intensification de la formation des agents nouvellement affectés à de nouveaux postes.

**Activité N° 32. Mettre en place un plan de communication efficace avec ses partenaires**

Cette activité est évaluée à travers 4 indicateurs :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Élaboration d'un plan de communication avec les PTF et acteurs	Plan élaboré avant fin 2014	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** Le Service Communication a élaboré et présenté un Plan de Communication de l'Office du Niger depuis le mois d'octobre 2017. Ce plan de Communication est reparti en deux grandes composantes à savoir :

- la composante « Communication Interne » dont les actions concernent uniquement l'administration interne de l'Office du Niger,
- la composante « Communication Externe » qui cible généralement les Partenaires Techniques et Financiers de l'Office du Niger et autres acteurs évoluant avec l'Office du Niger « cadres de concertations ».

Pour la mise en œuvre de ce Plan de Communication adopté en fin octobre 2017, le Service Communication a mis en place d'énormes outils de communication à savoir :

- la conception d'un nouveau site Web en interactivité avec de nouveaux comptes Facebook et You Tube. Des outils qui permettent de donner une large visibilité aux activités menées par l'entreprise et de diffuser des informations corrélatives au secteur agricole,

- la production et la diffusion à grande échelle d'un Bulletin mensuel d'informations (Sènè Kunafoni) spécifiques sur les activités de l'Office du Niger en particulier et en général du monde agricole,
- la réactualisation de la carte postale de l'Office du Niger,
- la régularisation des statuts des radios de l'Office du Niger de Kolongo et de Niono. Cet acte sera suivi d'une grande réforme administrative,
- la conception et ou l'actualisation des panneaux de signalisation,
- une large couverture des concertations, réunions, salons, foires, tables rondes, les missions de terrain, etc.... auxquels l'Office du Niger initie ou participe.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Un cadre de concertation avec les grands privés est créé.	Dès 2014	En cours	Exécuté

**Commentaires :** Des échanges sont en cours avec les grands privés pour la mise en œuvre d'un cadre permanent de concertation.

Avec N-SUKALA, un cadre de concertation existe pour la conduite des irrigations et l'entretien du réseau. Au niveau de CAI, un chef de projet de l'ON suit les réalisations.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Un dispositif de suivi des grands privés est opérationnel.	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** Le suivi des grands privés se fait par les chefs de projet de la DAGF. Le dispositif de suivi est déjà mis en place, son opérationnalisation est effective.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
La table ronde avec les PTF de l'Office s'est tenue au moins 1 fois/an	À compter de 2014	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** L'ON participe chaque mois à la réunion du Sous-Groupe technique Irrigation constitué de l'ensemble des PTF intervenant dans le domaine de l'irrigation, du département et de l'ensemble des structures / projets bénéficiant de l'appui des PTF dans ce domaine.

### **Activité N°33 : Améliorer le cadre de vie des agents de l'ON**

Cette activité est évaluée à travers 4 indicateurs :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Les bâtiments vétustes identifiés sont rénovés et réhabilités	100% réalisé avant fin 2016	0%	39,49%

**Commentaires :** Au cours de l'année 2017, 66 bâtiments vétustes ont été identifiés et 17 ont été rénovés soit un taux de réalisation de 39,49%. L'Office déploie de plus en plus des efforts pour améliorer le cadre de vie des agents.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>

Bureaux et logements construits pour les agents d'encadrement dans les villages	100% réalisé avant fin 2016	0%	2,38%
---	-----------------------------	----	-------

Nombre bureaux et logements construits pour les agents d'encadrement dans les villages : 0

Nbre bureaux et logements nécessaires pour les agents d'encadrement dans les villages : 84

**Commentaires** : Durant ce semestre, aucun bâtiment pour les agents n'a été construit sur un besoin de 84 bâtiments.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Un dispositif d'évaluation individuelle a été mis en place	Avant fin 2014	Réalisé	Réalisé

**Commentaires** : Le dispositif d'évaluation des agents est disponible à l'Office depuis 2010 et est mis en œuvre chaque année à travers la notation individuelle de chaque agent en fin d'année (septembre 2018). Ainsi donc aucune évaluation individuelle n'a été faite au cours de ce premier semestre 2018.

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2017
Organisation des ateliers sur la culture d'entreprise à l'ON	Création d'au moins 2 ateliers par an	0	3

**Commentaires** : Au cours de ce semestre, aucun atelier sur la culture d'entreprise n'a été organisé contre trois (3) en 2017.

#### **Activité N°34. Assurer le renforcement des compétences du personnel de l'Office du Niger dans le domaine de la gestion de projet et la passation des marchés**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Indicateurs de performance			
Description	Objectif	1 <sup>er</sup> Sem. 2018	Rappel 2 <sup>ème</sup> sem. 2017
Nombre de personnes formées/nombre de personnes au total	100% avant fin 2018	0%	17,14%

Nombre de personnes formées = 6

Nombre de personnes au total = 32

**Commentaires** : Durant ce premier semestre 2018, aucun agent n'a été formé en procédures et la passation de marché contre six (6) agents au 2<sup>ème</sup> semestre 2017 sur un total de 32 personnes soit un taux de réalisation de 17,14%.

#### **Activité N°35. Harmoniser la collecte et le traitement des données de production (superficies, production, rendement, gestion de l'eau, entretien)**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Un tableau de bord récapitulant les données est validé au plus tard 1 mois après l'adoption des bilans et mis sur le site	Dès 2014	Réalisé	Réalisé

**Commentaires :** La plateforme RIDON (Récupération et Intégration des Données de l'Office du Niger) et la GED (Gestion Électronique des Documents) existent depuis 2014 et sont régulièrement alimentés.

### **Activité N°36. Réorganiser et renforcer la documentation au sein de la DPS**

Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
La liste des documents est annuellement mise à jour	Dès 2014	Réalisé	Réalisé

**Commentaires :** Durant ce semestre, un agent a suivi une formation dans le cadre de l'archivage électroniques des documents.

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Un site est créé pour recevoir les copies électroniques des études, des contrats et mis à jour 2 fois par an.	Dès 2014	Réalisé	Réalisé

**Commentaires :** La rubrique GED du site internet de l'Office du Niger est : [www.on-mali.org](http://www.on-mali.org).

### **Activité N°37. Assurer le renforcement des capacités de l'Audit Interne de l'Office du Niger**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Un programme de renforcement de capacités (humaines et matérielles) est élaboré et mis en œuvre	Dès 2014	Exécuté	Exécuté

**Commentaires :** Pendant ce semestre, renforcement de capacités de l'Auditeur Interne sur le contrôle et l'Audit interne et sa secrétaire particulière sur l'archivage électronique.

En ce qui concerne les moyens matériels, l'Audit a été doté de mobiliers de bureau (4 bureaux ministres, 10 chaises visiteurs et 3 fauteuils ministre en 2017).

### **Activité N°38. Mobiliser les moyens matériels et financiers nécessaires pour assurer le suivi des engagements des exploitants agricoles par les délégués des exploitants membres du Comité de suivi**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Un programme de suivi est élaboré, financé et mis en œuvre	Dès 2014	En cours	En cours

**Commentaires :** Dans le cadre de l'exécution de leur mandat, les Délégués bénéficient de l'appui financier, technique et matériel de l'Office du Niger.

Pour ce qui concerne le suivi des engagements des exploitants, après rédaction des rapports, les Délégués sont invités à valider le niveau d'exécution de leurs engagements dans le cadre d'une réunion de travail à la DPS. Pour faciliter leur mobilité, un véhicule pick-up a été mis à la disposition du Délégué Général en Août 2015.

### **3.7.2.2. Engagement des Exploitants Agricoles**

### **3.7.3. SOUS OBJECTIF 3 : PROFESSIONNALISER LES OP ET RESPONSABILISER LES OP**

#### **Activité N°7 : Prendre en compte le genre dans les instances de gestion des organisations paysannes**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2<sup>ème</sup> sem. 2017</b>
Nombre de femmes membres des instances de gestion/nombres de membres en total	10%	29,32%	29,32%

Nombre de femmes membres des instances de gestion des OP = 8 962

Nombre de membres en total des OP = 30 556

**Commentaires :** Au cours du second semestre de l'année 2017, le taux de représentativité des femmes dans les instances de gestion est de 29,32%. Cette situation n'a pas évolué au cours du premier semestre 2018. Les femmes sont de plus en plus représentées dans les instances de gestion des OP en raison de l'application de la volonté politique des hautes autorités du pays de réserver 30% des postes aux femmes.

#### **Activité N°8. Tenir les bilans des activités des OP et procéder à leur restitution en assemblée générale**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2<sup>ème</sup> sem. 2017</b>
Nombre d'OP ayant élaboré leur bilan/nombre d'OP total	100%	4,90%	19,31%

Nombre d'OP ayant élaboré leur bilan :128

Nombre d'OP total : 1 039

**Commentaires :** Durant la période, 51 OP ont présenté leur bilan sur un total de 1 039, soit un taux de réalisation de 4,90% contre 19,31% pour l'année 2017.

**Activité N°9. Faire auditer les comptes des organisations paysannes**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2017</b>
Nombre de comptes d'OP audités / nombre d'OP	100%	0%	0%

**Commentaires :** Aucun compte n'a été audité pendant la période. Ceci permet d'instaurer une confiance

**Activité N°10. Mettre en place des outils de gestion administrative, financière et juridique des OP**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2<sup>ème</sup> sem. 2017</b>
Taux d'adhésion des OP aux services de conseil de gestion privés	+10% d'OP sont adhérents en 2018 par rapport à 2012	8,18%	6%

Nombre d'OP ayant adhéré aux services de conseil de gestion privée= 85

Nombre total d'OP = 1 039

**Commentaires :** Durant ce semestre 2018 le taux adhésion est de 8,18% contre 6% au second semestre 2017.

**Activité N°11. Assurer le renforcement des capacités des membres des unions et des structures faïtières existantes**

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

<b>Indicateurs de performance</b>			
<b>Description</b>	<b>Objectif</b>	<b>1<sup>er</sup> Sem. 2018</b>	<b>Rappel 2<sup>ème</sup> sem. 2017</b>
Nombre de membres formés/nombre de membres à former	100%	16,49%	18,52%

Nombre de membres formés = 65

Nombre de membres à former = 394

**Commentaires :** Les unions et structures faïtières sont insuffisamment formées suite aux difficultés financières et organisationnelles.